

# 一般県道中津川三峰口停車場線／秩父市中津川地内 土砂崩落箇所への復旧状況（令和6年2月29日現在）

## 工事全体図



## 工事進捗状況



### 【仮設道路の設置準備】

ダンプが登る仮設道路の設置に向けて、測量や材料の選定などを進めています。

※ 今後は、土石撤去の開始など、現場状況に大きな変化があった場合にお知らせする予定です。

## 今後の予定

### 【3月】 仮設道路を設置します。

- ・撤去する斜面上の土石を搬出するため、ダンプが登る仮設道路を設置します。

### 【4月～】 斜面上の土石撤去を開始します。

- ・仮設道路の設置後、斜面上の土石を撤去し、搬出します。
- ・引き続き片側交互通にご協力をお願いします。