

大滝トンネルメーター

(ホームページ)



令和6年3月19日(火)

貫通

令和6年4月13日(土)現在 No.096


【経過状況】

①掘削開始からの経過日数	掘削開始 R4.5.13	702日
②掘削延長(上半)		2,053.0m
③掘削延長(下半)		2,053.0m
④インバート		217.0m
⑤覆工コンクリート		1,195.6m

大滝トンネル設計延長 2,053m(NO.13+3.0~NO.115+16.0)


【秩父側坑口】

【山梨側坑口】



【作業状況】

⑥支保パターン	DIII-2-II-A2
⑦切羽ポイント	NO.115+16.0
⑧日進(週間平均)/週進/月進(前月)	0.0 m/ 0.0 m/ 10.0 m



【施工状況】

【施工状況】



(発注者)埼玉県西関東連絡道路建設事務所 / (施工者)大林・西武・斎藤特定建設工事共同企業体