

病床整備の進捗状況報告（地域医療構想調整会議用）

1 医療機関名等

医療機関名（所在地又は予定地）	医療法人永仁会 入間ハート病院
整備病床数（医療機能）	10床（地域包括ケア）

2 整備計画のスケジュール

No.	項 目	計画年月	備 考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和7年11月	
2	建築（着工）～建築（竣工）	令和7年12月 ～ 令和8年3月	
3	使用許可（医療法）	令和8年3月	
4	開設（増床）	令和8年4月	

3 整備計画の進捗が遅延している理由及び今後の見込み

○令和7年6月16日付けで病院開設許可事項一部変更の許可が下りております。 ○整備計画スケジュールより前倒しで、9月より着工予定で準備中です。 ○改修工事が順調に進んだ場合、令和8年1月より運用開始予定です。

4 医療従事者の確保状況等

○ 増床に伴う職員の確保は不要です。
