

# 県営かんがい排水事業「<sup>おがのようすい</sup>小鹿野用水」地区の概要

## 1 事業目的

対象施設である「小鹿野用水」は、県営かんがい排水事業「小鹿野用水地区」にて、昭和31年に造成され、小鹿野盆地の135haをかんがいしている。

供用開始から約60年が経過し、老朽化による漏水や施設の不具合・機能低下など維持管理が困難な状態になっていることから、安定的な営農を維持するため、保全対策工事を実施するものである。

## 2 事業量及び事業費

受益面積 134.6ha（水田67.1ha、畑67.5ha）

事業費 502百万円（事務費抜き）

事業量 頭首工補修 1式

ゲート設備補修 1式

幹線水路補修（サイホン、暗渠、開渠等）L=3.16km

附帯施設補修 1式

負担区分 国50% 県25% 町25%

事業期間 H26年度～R3年度（予定）

## 3 関係市町 小鹿野町

## 4 事業の実施状況及び予定

総事業費	H30年度まで	R元年度	R2年度	R3年度予定
頭首工・ゲート補修 1式 幹線用水路補修 1式 附帯施設補修 1式	頭首工・ゲート補修 1式 サイホン補修 1式 暗渠・開渠補修 1式	隧道補修 1式 開渠補修 1式	隧道補修 1式 暗渠補修 1式 管理棟補修 1式	暗渠・開渠補修 1式
502,000千円	355,090千円	66,470千円	33,900千円	46,540千円

R2年度末進捗率:91%

### 【隧道補修イメージ】

現況（未覆工箇所）



標準断面図

