

成果検証報告書

【成果指標の達成状況】

成果検証実施年度 5 年度

市町村名	神川町					
提案事業名	魅力ある水辺空間づくり事業					
事業期間	平成31（令和元）年度 ～ 令和3年度					
成果指標	（成果を検証する指標） 道のオアシス神泉利用者数					
	（成果検証の具体的な方法） 道のオアシス神泉年間利用者（レジ通過者）					
	（成果の目標値に対する実績）			達成度	C	
	従前値 (H31年3月時点)	14,000	目標値 (R5年3月時点)	14,700	実績値 (R5年3月時点)	6,534
	（施設建設等の場合の実績）					
	年間利用者数 (人)	（目標） （実績）		稼働率 (%)	（目標） （実績）	
住民への公表状況 及び特記事項		広報紙及び町、観光協会ホームページに掲載。 SNS(LINE)による発信。				

【事業効果の整理・原因分析】

平成31(令和元)年度～令和3年度 構成事業

構成事業名	事業効果	事業効果の概要及び原因分析
①【平成31(令和元)年度】有氏神社周辺整備事業	△	神流川周辺の水辺空間の整備の一環として行う有氏神社周辺整備（駐車場等）のために、神社から河川遊歩道への取付道路整備に係る測量設計を行い、翌年度の工事に繋げた。
②【平成31(令和元)年度】水辺公園周辺整備事業	△	水辺公園への周辺整備（駐車場・広場）に係る測量設計を行い、翌年度の工事に繋げた。
③【令和2年度】水辺公園周辺整備事業	△	水辺公園の既存の駐車場を新しく舗装、拡張し、芝生広場等を新設し、利用者の利便性を向上させたが、新型コロナウイルス感染症の影響により、公園利用者が減少した。
④【令和3年度】水辺公園周辺整備事業	△	水辺公園へ大型遊具の整備を行い、集客を図ったが新型コロナウイルス感染症の影響により公園利用者が減少した。
⑤	○ △ ×	
⑥	○ △ ×	

【成果検証の総括・改善策の検討】

実施事業について 十分に成果が認められた点	有氏神社周辺整備及び水辺公園整備事業を実施することにより、川に親しめる空間づくりや水辺を活用した事業を展開するためのハード面の整備が完了した。
実施事業について 成果が不十分である点	新型コロナウイルス感染症の影響により、水辺公園でのバーベキュー禁止やイベントを開催するなどのソフト事業を展開することができず、利用者が減少した。
成果検証を踏まえた 今後の改善策	令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症が5類感染症へ移行したことに伴い、水辺公園でのバーベキューの再開等、従来の公園利用となっている。今後はイベント等のソフト事業を展開し、利用者の増加を図るものとする。