

病床整備の進捗状況報告（地域医療構想調整会議用）

1 医療機関名等

医療機関名（所在地又は予定地）	荻島あかり病院 （埼玉県越谷市大字南荻島字左敷田485-1）
整備病床数（医療機能）	150床（7次：療養135床、8次：療養15床）

2 整備計画のスケジュール

No.	項目	計画年月	備考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和6年7月	8次：令和7年8月
2	建築（着工）～建築（竣工）	令和6年8月～令和7年11月	
3	使用許可（医療法）	令和7年12月	
4	開設（増床）	令和8年1月	

3 整備計画の進捗が遅延している理由及び今後の見込み

<ul style="list-style-type: none"> ○ 当初、令和7年8月開院で計画しておりましたが、開発許可の取得に時間を要したことや、働き方改革の影響により工期が延長されたことから、令和8年1月開院へと計画を変更しておりました。 ○ 保健所への使用許可申請や保険診療の届出等・各種手続きを確実に行うことや、円滑に特定技能外国人の受け入れることも考慮して、令和8年2月に開院するよう計画を進めております。 ○ なお、工事については順調に進んでおり、竣工時期は計画通りの令和7年11月となります。
--

4 医療従事者の確保状況等

<ul style="list-style-type: none"> ○ 令和6年9月より、法人内に本計画の周知を実施。 ○ 令和7年1月より本格的な法人内異動希望者との面談を重ね、早期職員確保を進めております。 ○ また、法人内で現在勤務している職員以外にも、求人媒体を活用して採用も実施しております。新たに採用した職員
--

については、関連病院で研修を兼ねて勤務しており、開院時に移動予定です。

- その他、法人内でも特定技能外国人の受け入れを進めており、人材紹介会社を通じて海外人材の雇用も積極的に行っております。令和7年7月末時点で、看護師34.6名・看護助手23.2名（うち9名は特定技能外国人）を確保し、各コメディカルも充足傾向にあります。
- 引き続き人材確保の手を緩めることなく、安定した開院ができるよう尽力して参ります。