

病床整備の進捗状況報告（地域医療構想調整会議用）

1 医療機関名等

| | |
|-----------------|--|
| 医療機関名（所在地又は予定地） | 医療法人社団 康幸会 かわぐち心臓呼吸器病院 （埼玉県川口市前川 1 - 1 - 5 1） |
| 整備病床数（医療機能） | 20 床（心血管疾患医療） |

2 整備計画のスケジュール

| No. | 項 目 | 計画年月 | 備 考 |
|-----|---------------|-------------------------|-----|
| 1 | 開設（変更）許可（医療法） | 令和 8 年 2 月 | |
| 2 | 建築（着工）～建築（竣工） | 令和 8 年 3 月 ～ 令和 9 年 9 月 | |
| 3 | 使用許可（医療法） | 令和 9 年 10 月 | |
| 4 | 開設（増床） | 令和 9 年 10 月 | |

3 整備計画の進捗が遅延している理由及び今後の見込み

| |
|---|
| <p>○ 上記変更前のスケジュールは、コロナ禍の令和 4 年度に令和 5 年 3 月末にコロナ対応を終える想定で立て、令和 4 年 10 月 31 日付で計画変更を承認いただきましたが、実際は令和 5 年度中までコロナ対応は続き、計画をスケジュールどおりに進めることが難しい状況でした。</p> <p>○ その後、コロナ禍で得た経験を活かし院内環境を更に強化する病院整備計画（※）に見直すべく、建築会社等と交渉を行うなど計画を進めてきたところです。</p> <p>※新興感染症に対して重症患者（人工呼吸器・ECMO等）を受入れ可能な病床環境及び隔離しやすい病床区画の整備等</p> <p>○ しかし、昨今の建築費等高騰の影響により事業費が膨れ上がったため、建築会社等とコストダウンをはかるべく更なる交渉に時間を要しております。</p> |
|---|

- 建築会社等との交渉には一定の期間が必要になる状況を踏まえて、変更後の計画は令和 8 年 3 月着工、開設時期は令和 9 年 1 0 月を予定しています。
- 現在も変更計画通りに進めるべく引き続き建築会社等と交渉中であります。

4 医療従事者の確保状況等

- 増床に伴う医療従事者の確保は不要。