

病床整備の進捗状況報告（地域医療構想調整会議用）

1 医療機関名等

医療機関名（所在地又は予定地）	医療法人社団敬寿会 川口北部リハビリテーション病院 （埼玉県川口市道合 600 番地 1）
整備病床数（医療機能）	40 床（回復期リハビリテーション）

2 整備計画のスケジュール

No.	項 目	計画年月	備 考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和 7 年 1 2 月	
2	建築（着工）～建築（竣工）	令和 8 年 1 月 ～ 令和 8 年 1 0 月	
3	使用許可（医療法）	令和 8 年 1 1 月	
4	開設（増床）	令和 9 年 1 月	

3 整備計画の進捗が遅延している理由及び今後の見込み

令和 8 年 1 月に蕨市から川口市へ移転し、川口北部リハビリテーション病院（60 床）として移転後の運営状況を鑑みて金融機関へ増床分の資金調達について相談が必要となります。

建築資材等の高騰により、より慎重に計画を進める必要があり、基本設計をはじめ本計画に遅延が生じておりますが、現在は、2 年後となる令和 10 年 1 月の開設を目指して増築計画を進めます。

4 医療従事者の確保状況等

わらび北町病院の移転時に、現職員も新病院へ異動する計画であり、その後、増床時に不足する職種については、就職説明会の実施、各求人サイト、ハローワーク、病院ホームページ、人材紹介会社を活用しながら採用活動を行います。