

## 病床整備の進捗状況報告（地域医療構想調整会議用）

### 1 医療機関名等

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| 医療機関名（所在地又は予定地） | 医療法人積仁会 旭ヶ丘病院         |
| 整備病床数（医療機能）     | 57床（地ケア：29床、回復リハ：28床） |

### 2 整備計画のスケジュール

| No. | 項目            | 計画年月           | 備考 |
|-----|---------------|----------------|----|
| 1   | 開設（変更）許可（医療法） | 令和6年10月        |    |
| 2   | 建築（着工）～建築（竣工） | 令和6年10月～令和8年7月 |    |
| 3   | 使用許可（医療法）     | 令和8年7月         |    |
| 4   | 開設（増床）        | 令和8年8月         |    |

### 3 整備計画の進捗が遅延している理由及び今後の見込み

|   |
|---|
| ○ 令和6年11月18日に病院の整備計画の変更を申請済み。その後は順調に計画が進行しており、スケジュール通りに進んでおります。 |
|---|

### 4 医療従事者の確保状況等

|                                       |
|---------------------------------------|
| ○ 令和7年4月から介護福祉士、言語聴覚士に奨学金支給開始         |
| ○ 今年度中に特定技能として数名入職予定                  |
| ○ この他、市役所モニター広告を活用するなど職員の確保に努めてまいります。 |