

病床整備の進捗状況報告（地域医療構想調整会議用）

1 医療機関名等

医療機関名（所在地又は予定地）	明生リハビリテーション病院
整備病床数（医療機能）	14床（回復期）

2 整備計画のスケジュール

No.	項 目	計画年月	備 考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和7年8月	
2	建築（着工）～建築（竣工）	令和7年9月 ～ 令和9年4月	
3	使用許可（医療法）	令和9年4月	
4	開設（増床）	令和9年4月	

3 整備計画の進捗が遅延している理由及び今後の見込み

○ 工期を19カ月と設定していましたが、現在の調整では22カ月程度要すると報告があり、開設時期が遅れる可能性があります。
--

4 医療従事者の確保状況等

○ 看護師1名、看護補助者1名、セラピスト10名 計12名を採用する予定です。令和9年度に向けて採用活動を実施していきます。
--