

病床整備の進捗状況報告（地域医療構想調整会議用）

1 医療機関名等

医療機関名（所在地又は予定地）	医療法人財団明理会（仮）イムス埼玉越谷病院 （埼玉県越谷市蒲生四丁目１３－２３）
整備病床数（医療機能）	１２１床（療養１３床、地域包括ケア４５床、回復期６３床）

2 整備計画のスケジュール

No.	項 目	計画年月	備 考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和７年２月	令和７年２月２０日
2	建築（着工）～建築（竣工）	令和７年２月 ～ 令和８年８月	
3	使用許可（医療法）	令和８年９月	
4	開設（増床）	令和８年１０月	

3 整備計画の進捗が遅延している理由及び今後の見込み

計画変更後から進捗の遅れはなし。

4 医療従事者の確保状況等

<ul style="list-style-type: none"> ・新卒者獲得（看護・コメディカル）のため全国主要都市の合同就職説明会への参加と学校訪問の実施 ・介護技能実習生の雇用（令和６年７月：２名、令和７年９月：２名、令和８年９月：６名予定） ・移転時要員としてグループ病院での雇用確保 ・医師（精神保健指定医）・公認心理士・精神保健福祉士からなるホットライン（相談窓口）の設置による離職の防止
--