

工事件名：5402河川改修（水辺）工事（鴻沼川低水路護岸工その5）
 工事場所：一級河川鴻沼川／さいたま市大宮区桜木町地内

全体工程表

令和7年12月末時点

… 実績
 … 計画

工 種	12月	1月	2月	3月	備 考
作業足場工					
擬木板柵設置工					
既設木柵撤去工					
軽量鋼矢板打設工					
片付け工					
実 績 進 捗 率	27.8%	-	-	-	片付け工を除く
計 画 進 捗 率	27.8%	54.2%	77.8%	100.0%	

年
末
年
始
休
暇