

工事件名：5402河川改修（水辺）工事（鴻沼川低水路護岸工その5）
 工事場所：一級河川鴻沼川／さいたま市大宮区桜木町地内

全体工程表

令和8年3月末時点

… 実績
 … 計画

工種	12月	1月	2月	3月	4月	備考
作業足場工						
擬木板柵設置工						
既設木柵撤去工						
軽量鋼矢板打設工						
片付け工						
実績進捗率	27.4%	48.1%	70.4%	96.3%	-	
計画進捗率	27.4%	48.1%	70.4%	96.3%	100.0%	片付け工を除く

年末年始休暇

※雨天の影響により作業が一時不能となる期間が発生したため、計画工程を変更して施工期間を延長しました。