

## 病床整備の進捗状況報告（地域医療構想調整会議用）

## 1 医療機関名等

医療機関名（所在地又は予定地）	順天堂大学医学部附属順天堂越谷病院 （埼玉県越谷市袋山560番地）
整備病床数（医療機能）	15床（がんの高度専門医療）、40床（身体合併症を有する精神疾患患者の救急医療）、 40床（パーキンソン病及び関連疾患の神経難病）、40床（難治性疾患の膠原病専門医療）、 20床（緩和ケア）、45床（地域包括ケア病床）

## 2 整備計画のスケジュール

No.	項目	計画年月	備考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和6年9月	
2	建築（着工）～建築（竣工）	令和6年9月～令和8年9月	
3	使用許可（医療法）	令和8年10月	
4	開設（増床）	令和8年10月	

## 3 整備計画の進捗が遅延している理由及び今後の見込み

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 難航していた建設予定地の一部にある他者所有地の取得が完了したため、事業計画を再検討し、開院時期を令和8年3月とする計画変更を、令和4年10月31日付で承認いただきました。</li> <li>○ 計画変更後、建設費高騰（当初計画の約1.5倍）の影響を受け、建築面積縮小の検討に時間を要し、さらに総合建設会社との契約交渉が難航したこともあり、建築着工までの時期に遅れが生じることとなりました。</li> <li>○ また、建設資機材の納入が遅延が発生し、予定された建設重機数が不足している中での工事となること、また、工事関係、特に設備・電気関係の職人が不足していることから、令和6年7月に総合建設会社から提出された工程表で、工期が延長することが明らかとなりました。</li> <li>○ 建設工事は、令和7年12月末現在、予定通り進んでおります。</li> </ul>
---

#### 4 医療従事者の確保状況等

- 医師については、順天堂大学医学部長及び医学部各講座へ派遣を依頼しております。
- 看護師等職員については、学内異動者及び新規採用者で確保できる見込みとなっております。