

社会資本総合整備計画 事後評価書

計画の名称	埼玉県狭あい道路整備計画																	
計画の期間	平成28年度 ～ 令和2年度 (5年間)				交付対象	熊谷市, 加須市, 本庄市, 東松山市, 深谷市, 上尾市, 蕨市, 入間市, 桶川市, 坂戸市, 幸手市, 伊奈町, 毛呂山町, 越生町, 嵐山町, 吉見町, ときがわ町, 横瀬町, 皆野町, 長瀨町												
計画の目標	狭あい道路の拡幅を行うことにより、安全で安心できる住まい・まちづくりを実現する。																	
計画の成果目標 (定量的指標)	埼玉県内における狭あい道路の拡幅整備の割合を0% (H28) から100% (R2) に向上																	
定量的指標の定義及び算定式							定量的指標の現況値及び目標値			備考								
							当初現況値	中間目標値	最終目標値									
	埼玉県内における狭あい道路の拡幅整備の割合 H28～R2年度の間に、狭あい道路拡幅整備事業を実施する事業主体が、幅員4m未満の狭あい道路を拡幅整備する割合 (狭あい道路の拡幅整備率) = (狭あい道路の拡幅整備延長) / (R2末時点で目標とする狭あい道路の拡幅整備延長20.18km) (%)						0%	-	100%									
拠点施設・重点地区																		
全体事業費 (計画) (百万円)	合計 (A+B+C)	2,453	A	2,453	B	0	C	0	効果促進事業費の割合 C / (A+B+C)	0.0%								
事後評価 (中間評価)																		
○事後評価 (中間評価) の実施体制、実施時期																		
事後評価 (中間評価) の実施体制						事後評価 (中間評価) の実施時期												
策定主体にて評価を実施し、その結果を都市整備部公共事業評価検討会議に報告し参考意見を聴取した。						令和4年1月												
						公表の方法												
						埼玉県都市整備部建築安全課のホームページ掲載												
1. 交付対象事業の実施状況																		
交付対象事業																		
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	種別	省略 工種	要素となる事業名 (事業箇所)	事業内容 (延長・面積等)	市町村名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (実施) (百万円)	事業進捗	備考
											H28	H29	H30	R1	R2			
A16-1	住宅	一般	熊谷市	直接	熊谷市	道路	-	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路の拡幅等・市内全域	熊谷市						552	○	完了
A16-2	住宅	一般	加須市	直接	加須市	道路	-	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路の拡幅等・市内全域	加須市						139	○	完了
A16-3	住宅	一般	本庄市	直接	本庄市	道路	-	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路の拡幅等・市内全域	本庄市						39	○	完了
A16-4	住宅	一般	本庄市	間接	民間	道路	-	狭あい道路整備等促進事業	道路後退に伴う撤去設置費補助・市内全域	本庄市						1	○	完了
A16-5	住宅	一般	東松山市	直接	東松山市	道路	-	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路の拡幅等・市内全域	東松山市						176	○	完了
A16-6	住宅	一般	深谷市	直接	深谷市	道路	-	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路の拡幅等・市内全域	深谷市						141	○	完了

A16-7	住宅	一般	上尾市	直接	上尾市	道路	-	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路の拡幅等・市内全域	上尾市						55	○	完了
A16-8	住宅	一般	蕨市	直接	蕨市	道路	-	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路の拡幅等・市内全域	蕨市						75	○	完了
A16-9	住宅	一般	入間市	直接	入間市	道路	-	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路の拡幅等・市内全域	入間市						176	○	完了
A16-10	住宅	一般	桶川市	直接	桶川市	道路	-	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路の拡幅等・市内全域	桶川市						59	○	完了
A16-11	住宅	一般	坂戸市	直接	坂戸市	道路	-	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路の拡幅等・市内全域	坂戸市						581	○	完了
A16-12	住宅	一般	幸手市	直接	幸手市	道路	-	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路の拡幅等・市内全域	幸手市						19	○	完了
A16-13	住宅	一般	伊奈町	直接	伊奈町	道路	-	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路の拡幅等・町内全域	伊奈町						47	○	完了
A16-14	住宅	一般	毛呂山町	直接	毛呂山町	道路	-	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路の拡幅等・町内全域	毛呂山町						13	○	完了
A16-15	住宅	一般	越生町	直接	越生町	道路	-	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路の拡幅等・町内全域	越生町						8	○	完了
A16-16	住宅	一般	嵐山町	直接	嵐山町	道路	-	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路の拡幅等・町内全域	嵐山町						79	○	完了
A16-17	住宅	一般	吉見町	直接	吉見町	道路	-	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路の拡幅等・町内全域	吉見町						23	○	完了
A16-18	住宅	一般	ときがわ町	直接	ときがわ町	道路	-	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路の拡幅等・町内全域	ときがわ町						43	○	完了
A16-19	住宅	一般	横瀬町	直接	横瀬町	道路	-	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路の拡幅等・町内全域	横瀬町						20	○	完了
A16-20	住宅	一般	皆野町	直接	皆野町	道路	-	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路の拡幅等・町内全域	皆野町						102	○	完了
A16-21	住宅	一般	長瀨町	直接	長瀨町	道路	-	狭あい道路整備等促進事業	狭あい道路の拡幅等・町内全域	長瀨町						105	○	完了
小計 (21事業)															2,453			
合計															2,453			

B 関連社会資本整備事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容 (延長・面積等)	市町村名 地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (実施) (百万円)	事業進捗	備考
										H28	H29	H30	R1	R2			
合計																	
番号	一体的に実施することにより期待される効果															備考	
C 効果促進事業																	
番号	事業種別	地域種別	交付対象	直接 間接	事業者	省略 工種	要素となる事業名	事業内容	市町村名 地区名	事業実施期間 (年度)					全体事業費 (実施) (百万円)	事業進捗	備考
										H28	H29	H30	R1	R2			
合計																	
番号																備考	

※交付対象事業については、できるだけ個別路線ごとに記載すること。

2. 事業効果の発現状況、目標値の達成状況					
I 定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況		狭あい道路の拡幅整備を推進したことにより、安全な市街地の形成が図られた。			
II 定量的指標の達成状況	指標① 埼玉県内における狭あい道路の拡幅整備の割合	最終目標値	100%	目標値と実績値に差が出た要因	<ul style="list-style-type: none"> <li>・用地・補償交渉が難航した</li> <li>・コロナの影響により市町予算が削減された</li> </ul>
		最終実績値	97.8%		
3. 特記事項 (今後の方針)					
次期計画である「埼玉県住宅・建築物安全ストック形成事業等整備計画 (防災・安全) (R3～R7)」において、引き続き狭あい道路の拡幅整備を推進していく。					

