

ほ場整備事業「なかおた中太田・おぼしら小柱」地区の概要

1 事業目的

本地区は、秩父市の北部に位置し、畑地帯である中太田工区と水田地帯である小柱工区からなる。両工区とも一級河川赤平川水系に属している。

中太田工区のほ場は未整備の畑地帯である。小柱工区は昭和57年から61年度にかけて団体営土地改良総合整備(一般)で整備された水田地帯であるが、暗渠排水は未施工である。

中太田地区内ではナス、きゅうりなどの作物を生産しており、小柱工区では水稻が主な作付けである。農地耕作条件改善事業により、中太田工区の区画整理と小柱工区の暗渠排水等の整備により、品質の安定と収量の増加を図る。

2 事業量及び事業費

受益面積 17.4ha (水田13.0ha、畑4.4ha)

事業費 164百万円 (事務費抜き)

事業量 【中太田地区】 区画整理 A=4.4ha、換地 1式

【小柱地区】 暗渠排水 A=11.7ha、幹線パイプライン L=0.9km

負担区分 【中太田地区】 国50%、県27.5%、市22.5%

【小柱地区】 国50%、県27.5%、市10.0%、地元12.5%

事業期間 R元年度～R3年度 (予定)

3 関係市町 秩父市

4 事業の実施状況及び予定

総事業費	令和元年	令和2年度	令和3年度予定
区画整理 A=4.4ha 幹線パイプライン 0.9km 暗渠排水 A=11.7ha 換地 1式	実施設計 1式 測量 1式 換地 1式	区画整理 A=4.4ha 幹線パイプライン 0.9km 暗渠排水 A=11.7ha 換地 1式	換地 1式
164,000千円	16,600千円	136,900千円	10,500千円

R2年度末進捗率：94%

【現況】

中太田地区



小柱地区

