

平成23年度の農林部公共事業の再評価の対応方針について

平成24年 1月17日

農林部公共事業評価検討会議議長
農林部長 海北 晃

平成23年度の再評価対象事業の対応方針を下記のとおり決定する。

記

別紙に示す事業を「継続」とする。

なお、平成24年1月5日付けで、埼玉県公共事業評価監視委員会から埼玉県知事に具申された「平成23年度公共事業の再評価に係わる意見について」による附帯意見を尊重し、今後の事業執行に反映するものとする。

※ 事業費単位:百万円

	番号	事業主体	事業名	路線・河川・地区名	事業箇所名	事業採択年	完了予定年	経過年数	残期間	事業分類	総事業費	執行済額	残事業費	進捗率(%)	工事率(%)	用買率(%)	B/C	対応方針			担当課名	備考
											上段:H18再評価時点での値。下段:H23時点での値(見込み値)。						継続	中止	その他			
再々評価	101	県	中山間地域総合整備事業	東秩父	皆野町・東秩父村	H9	H24	15	1	3	(2,751) 2,516	(1,885) 2,352	(866) 164	(66.5) 93.5	(68.5) 93.2	(28.0) 100.0	(1.09) 1.31	○			農村整備課	

(注)事業分類: 1=事業採択後5年間を経過して未着工 2=事業採択後10年間を経過して継続中 3=再評価実施後5年間が経過 4=その他