

業務報告書

(様式第2号)

水 場			業 所		
実施責任者	実施担当者	実施補助者	所長	課長	係

令和 7 年 4 月度

延べ従事者数 264 名

PFI 大久保テクノリソース株式会社

項 目		業 務 実 施 内 容										項 目		業 務 実 施 内 容											
運 転 監 視	運転に関する事項	汚泥濃縮槽引抜濃度は、3.1(2.5)％前後で推移し、ろ過速度0.93(0.85)DS/kg/m ³ h前後、含水率58(61)％前後、ケーキ厚5.1(5.0)mm前後の脱水処理状態となっている。()内前月値										建物維持管理業務	事務所スペースは、平日毎日清掃実施、レンタルマット交換実施												
		汚泥調整池4池（1、2号池 休止）、汚泥濃縮槽5池（2-3号池 休止）にて運用、汚泥界面は、汚泥調整池10.6(12.6)m、汚泥濃縮槽13.3(11.8)mである。(月末日、運用中各池の界面合計値、()内前月値)										1日（火）	～30日（水）エレベーター遡隔点検実施												
												8日（火）	エレベータ定期点検実施												
	発電設備（常用）	通常運転継続										設備維持管理業務													
												4日（金）	11日（金）、18日（金）、25日（金）常用発電機詳細点検実施												
	発電設備（1号非常用）	8日（火）に管理運転を実施、異常なし										7日（月）	脱水機プレートリング点検実施												
		9日（水）に地下燃料タンクの検尺（39,300ℓ）実施										8日（火）	1号非常用発電機管理運転実施												
												8日（火）	常用発電機設備 中和装置定期点検実施												
												9日（水）	11日（金）、18日（金）脱水機詳細点検実施												
												10日（木）	25日（金）乾燥機保全運転実施												
	汚泥調整池	4池にて運用 1号池、2号池は休止										16日（水）	17日（木）電気設備月例点検（北系・汚調・発電棟・脱水棟設備）実施												
	汚泥濃縮槽	5池にて運用 2－3号は休止										22日（火）	機械警備月例点検実施												
												23日（水）	汚泥調整池・汚泥濃縮槽ドライブヘッド点検実施												
												24日（木）	機械設備月例点検実施												
												24日（木）	ボイラー・第1種圧力容器定期自主検査実施												
	脱水設備	サイクルタイム					4月 脱水機 運転状況（製造量 t-ds）					29日（火）	1号非常用発電機地下タンク月例点検実施												
		日付	圧入	圧搾	雑時間	計		1－1	1－2	2－1	2－2	計													
		R6/11/06	水	6	19	10	35	回数	451	0	270	193	914												
	R6/11/27	水	7	20	10	37	累計	451	0	270	193	914													
	R6/12/04	水	8	21	10	39	製造量	250.8	0.0	143.2	93.0	487.0													
	R7/02/06	木	9	22	10	41	累計	250.8	0.0	143.2	93.0	487.0													
	乾燥設備	10日（木）、25日（金）に保全運転を実施																							
リ サイ クル	発生土管理に	発生土搬出区分										そ の 他	保安及び警備業務	巡回警備業務 異常なし											
	関する事項	有価（グラント土）			114.66 t-wet		49.49 t-ds		累 計		49.49 t-ds		受付業務	受付件数 321 件											
		有価（園芸用土）			248.67 t-wet		100.44 t-ds		累 計		100.44 t-ds		教育・訓練関係	新規入場者安全教育実施（搬出業者トラック運転手）											
		有価（緑化資材）			416.70 t-wet		167.65 t-ds		累 計		167.65 t-ds														
		非有価（改良土）			466.36 t-wet		192.53 t-ds		累 計		192.53 t-ds		福島原発事故関連	ケーキ放射能調査サンプル採取（検査機関 県・水質管理センター）											
		（上記、内数にて沈砂）			0.00 t-wet		0.00 t-ds		累 計		0.00 t-ds			定期測定 毎週水曜日（5機体の縮分（木～水））サンプル採集											
		脱水量			1,173.00 t-wet		487.00 t-ds		累 計		487.00 t-ds		返送水水質検査等	3日（木）越流水（5号汚泥調整池）採水・灯油分析用採油実施											
		ストックヤード保管量			626.61 t-wet		参考値																		
		沈砂保管量			0.00 t-wet		参考値																		
		仮置場	仮置場保管量			----- t-wet		参考値																	
			仮置場保管量			----- t-wet		参考値																	
		県側（仮置場→			) ----- t-wet				累 計		----- t-wet														
		県側（仮置場→			) ----- t-wet				累 計		----- t-wet		その他												
翌 月 予 定	設備保全に関する項目	年次計画による設備点検										備 考	・ 2日（水）ループ切替（1号→2号）実施												
													・ 4日（金）ループ切替（2号→1号）実施												
	教育に関する項目	運転操作マニュアルの見直し（継続）											・ 18日（金）2号非常用発電機管理運転（県側）実施												
													・ 30日（水）バンク・フィーダ切替（1系→2系）実施												

(様式第2号)

水 場			事 業 所		
実施責任者	実施担当者	実施補助者	所長	課長	係

延べ従事者数 264 名

PFI 大久保テクノリソース株式会社

	項 目	業 務 実 施 内 容											項 目	業 務 実 施 内 容									
運 転 監 視	運転に関する事項	汚泥濃縮槽引抜濃度は、3.7(3.1)％前後で推移し、ろ過速度1.04(0.93)DS/kg/m ³ h前後、含水率57(58)％前後、ケーキ厚5.3(5.1)mm前後の脱水処理状態となっている。（ ）内前月値										設 備 保 全	建物維持管理業務	事務所スペースは、平日毎日清掃実施、レンタルマット交換実施									
		汚泥調整池5池（6号池 休止）、汚泥濃縮槽5池（1-1号池 休止）にて運用、汚泥界面は、汚泥調整池7.6(10.6)m、汚泥濃縮槽11.8(13.3)mである。（月末日、運用中各池の界面合計値、（ ）内前月値）											1 日（木）	～3 1 日（土）エレベーター遠隔点検実施									
													7 日（水）	9 日（金）植栽管理実施									
													1 0 日（土）	空調機点検実施									
	発電設備（常用）	通常運転継続											1 7 日（土）	床ワックス清掃実施									
													2 3 日（金）	設備巡回点検実施									
	発電設備（1号非常用）	1 3 日（火）に管理運転を実施、異常なし											設備維持管理業務										
		1 4 日（水）に地下燃料タンクの検尺（39,100ℓ）後、給油（500ℓ）を実施											2 日（金）	9 日（金）、1 6 日（金）、2 3 日（金）、3 0 日（金）常用発電機詳細点検実施									
		1 5 日（木）に地下燃料タンクの検尺（39,600ℓ）実施											6 日（火）	7 日（水）汚泥濃縮槽ロング清掃実施									
													8 日（木）	1 3 日（火）、1 5 日（木）脱水機詳細点検実施									
	汚泥調整池	5 池にて運用 6 号池は休止											1 2 日（月）	脱水機プレートリング点検実施									
													1 3 日（火）	1号非常用発電機管理運転実施									
	汚泥濃縮槽	5 池にて運用 1－1号は休止											1 4 日（水）	3 0 日（金）乾燥機保全運転実施									
													1 4 日（水）	～1 6 日（金）電気設備定期点検実施									
													1 6 日（金）	機械警備月例点検実施									
	脱水設備	サイクルタイム					5月 脱水機 運転状況（製造量 t-ds）						1 9 日（月）	1号非常用発電機地下タンク月例点検実施									
		日付	圧入	圧搾	雑時間	計		1－1	1－2	2－1	2－2		計	1 9 日（月）	～2 3 日（金）常用発電機冷却水系統点検実施								
	R6/11/27	水	7	20	10	37	回数	436	0	215	221	872	2 1 日（水）	汚泥調整池6号内部清掃実施									
	R6/12/04	水	8	21	10	39	累計	887	0	485	414	1,786	2 1 日（水）	2 2 日（木）電気設備月例点検（北系・汚濁・発電棟・脱水棟設備）実施									
	R7/02/06	木	9	22	10	41	製造量	268.8	0.0	122.2	117.6	508.6	2 3 日（金）	機械設備月例点検実施									
	R7/05/12	月	8	22	10	40	累計	519.6	0.0	265.4	210.6	995.6	2 8 日（水）	ボイラー・第1種圧力容器定期自主検査実施									
											2 8 日（水）	汚泥調整池・汚泥濃縮槽ドライブヘッド点検実施											
リ サ イ ク ル	発生土管理に	発生土搬出区分										そ の 他	保安及び警備業務	巡回警備業務 異常なし									
	関する事項	有価（グラント土）		267.76 t-wet		117.20 t-ds		累 計		166.69 t-ds				受付業務 受付件数 339 件									
		有価（園芸用土）		137.40 t-wet		59.01 t-ds		累 計		159.45 t-ds			教育・訓練関係	新規入場者安全教育実施（搬出業者トラック運転手）									
		有価（緑化資材）		239.53 t-wet		102.54 t-ds		累 計		270.19 t-ds				非常用発電機運転シュミレーション訓練実施									
		非有価（改良土）		466.47 t-wet		206.01 t-ds		累 計		398.54 t-ds			福島原発事故関連	ケーキ放射能調査サンプル採取（検査機関 県・水質管理センター）									
		（上記、内数にて沈砂）		0.00 t-wet		0.00 t-ds		累 計		0.00 t-ds				定期測定 毎週水曜日（5検体の縮分（木～水））サンプル採集									
		脱水量		1,178.00 t-wet		508.60 t-ds		累 計		995.60 t-ds			返送水水質検査等	8 日（木）越流水（1号汚泥調整池）採水・汚泥採泥実施									
		ストックヤード保管量		693.45 t-wet		参考値																	
		沈砂保管量		0.00 t-wet		参考値																	
仮置場	仮置場保管量		-----		t-wet		参考値				その他												
	仮置場保管量		-----		t-wet		参考値																
	県側（仮置場→		）		-----		t-wet		累 計 -----			t-wet		・3 日（土）排泥周期変更 西部系 200分（2回）→ 200分（1回） 中央系 240分 → 120分									
	県側（仮置場→		）		-----		t-wet		累 計 -----			t-wet		・5 日（月）排泥周期変更 西部系 200分（1回）→ 200分（2回） 中央系 120分 → 240分									
翌月予定	設備保全に関する項目	年次計画による設備点検										備 考	・2 0 日（火）2号非常用発電機管理運転（県側）実施										
	教育に関する項目	運転操作マニュアルの見直し（継続）											・2 6 日（月）ループ切替（1号→2号）実施										
	非常用発電機運転シュミレーション訓練										・3 0 日（金）ループ切替（2号→1号）実施												

業 務 報 告 書

(様式第 2 号)

浄 水 場			事 業 所		
実施責任者	実施担当者	実施補助者	所長	課長	係

令和 7 年 6 月度

延べ従事者数 265 名

P F I 大久保テクノリソース株式会社

運 転 監 視	項 目	業 務 実 施 内 容												項 目	業 務 実 施 内 容												
	運転に関する事項	汚泥濃縮槽引抜濃度は、4.2(3.7)％前後で推移し、ろ過速度1.28(1.04)DS/kg/m ² h前後、 含水率55(57)％前後、ケーキ厚5.5(5.3)mm前後の脱水処理状態となっている。()内前月値 汚泥調整池5池（5号池 休止）、汚泥濃縮槽5池（1-1号池 休止）にて運用、汚泥界面は、汚泥 調整池8.7(7.6)m、汚泥濃縮槽8.3(11.8)mである。(月末日、運用中各池の界面合計値、()内前月値)												建物維持管理業務	事務所スペースは、平日毎日清掃実施、レンタルマット交換実施												
														1 日（日）	～3 0 日（月）エレベーター遠隔点検実施												
														1 1 日（水）	浄化槽定期点検実施												
														2 1 日（土）	ガラス清掃実施												
														2 4 日（火）	U字溝清掃実施												
	発電設備（常用）	通常運転継続																									
														設備維持管理業務													
	発電設備（1号非常用）	1 8 日（水）に管理運転を実施、異常なし												2 日（月）	脱水機プレートリング点検実施												
		1 9 日（木）に地下燃料タンクの検尺（39,300ℓ）実施												2 日（月）	4 日（水）、1 1 日（水）、2 3 日（月）脱水機詳細点検実施												
		3 0 日（月）に半年点検実施												2 日（月）	3 日（火）汚泥返送ポンプ修繕実施												
														4 日（水）	汚泥濃縮槽1－1内部清掃実施												
														4 日（水）	～7 日（土）電気設備定期点検実施												
	汚泥調整池	5 池にて運用 5 号池は休止												5 日（木）	1 3 日（金）、2 0 日（金）、2 7 日（金）常用発電機詳細点検実施												
														6 日（金）	常用発電機室 ガス検知器更新工事実施												
	汚泥濃縮槽	5 池にて運用 1－1号は休止												1 6 日（月）	～2 0 日（金）脱水機整備工事実施												
														1 7 日（火）	1 8 日（水）電気設備月例点検（北系・汚調・発電棟・脱水棟設備）実施												
	脱水設備	サイクルタイム					6月 脱水機 運転状況（製造量 t-ds)							1 8 日（水）	1号非常用発電機管理運転実施												
		日付	圧入	圧搾	雑時間	計		1－1	1－2	2－1	2－2	計	1 8 日（水）	2 6 日（木）乾燥機保全運転実施													
		R6/12/04	水	8	21	10	39	回数	324	99	339	85	847	1 8 日（水）	1 9 日（木）天日乾燥床沈砂搬出実施												
	R7/02/06	木	9	22	10	41	累計	1,211	99	824	499	2,633	2 0 日（金）	機械警備月例点検実施													
	R7/05/12	月	8	22	10	40	製造量	219.5	76.5	219.3	53.6	568.9	2 5 日（水）	汚泥調整池5号池 内部清掃実施													
	R7/06/05	木	8	21	10	39	累計	739.1	76.5	484.7	264.2	1,564.5	2 6 日（木）	ボイラー・第1種圧力容器定期自主検査実施													
													2 7 日（金）	機械設備月例点検実施													
													2 7 日（金）	汚泥調整池・汚泥濃縮槽ドライブヘッド点検実施													
													2 8 日（土）	1号非常用発電機地下タンク月例点検実施													
													3 0 日（月）	1号非常用発電機半年点検実施													
リ サ イ ク ル	発生土管理に	発生土搬出区分												そ の 他	保安及び警備業務	巡回警備業務 異常なし											
	関する事項	有価（グラント土）		482.22 t-wet		211.86 t-ds		累 計		378.55 t-ds					受付業務 受付件数 412 件												
		有価（園芸用土）		114.14 t-wet		51.20 t-ds		累 計		210.65 t-ds			教育・訓練関係		新規入場者安全教育実施（搬出業者トラック運転手）												
		有価（緑化資材）		225.51 t-wet		96.64 t-ds		累 計		366.83 t-ds					非常用発電機運転シュミレーション訓練実施												
		非有価（改良土）		421.26 t-wet		186.13 t-ds		累 計		584.67 t-ds			福島原発事故関連		ケーキ放射能調査サンプル採取（検査機関 県・水質管理センター）												
		（上記、内数にて沈砂）		0.00 t-wet		0.00 t-ds		累 計		0.00 t-ds					定期測定 毎週水曜日（5検体の縮分（木～水））サンプル採集												
		脱水量		1,287.00 t-wet		568.90 t-ds		累 計		1,564.50 t-ds			返送水水質検査等		5 日（木）越流水（2号汚泥調整池）採水・灯油分析用採油実施												
		ストックヤード保管量		737.32 t-wet		参考値									2 4 日（火）排ガス分析・作業環境測定実施												
		沈砂保管量		353.71 t-wet		参考値							その他														
		仮置場		仮置場保管量		----- t-wet		参考値																			
	仮置場保管量		----- t-wet		参考値																						
	県側（仮置場→		）		----- t-wet		累 計		----- t-wet																		
	県側（仮置場→		）		----- t-wet		累 計		----- t-wet																		
翌 月 予 定	設備保全に関する項目	年次計画による設備点検												備 考	・ 2 日（月）ゴミゼロ運動実施												
															・ 5 日（木）バンク・フィーダ切替（2系→1系）実施												
	教育に関する項目	運転操作マニュアルの見直し（継続）													・ 1 1 日（水）ループ切替（1号→2号→1号）実施												
															・ 2 5 日（水）2号非常用発電機管理運転（県側）実施												

備 考

(様式第2号)

水 場			事 業 所		
実施責任者	実施担当者	実施補助者	所長	課長	係

延べ従事者数 274 名

PFI 大久保テクノリソース株式会社

	項 目	業 務 実 施 内 容											項 目	業 務 実 施 内 容										
運 転 監 視	運転に関する事項	汚泥濃縮槽引抜濃度は、4.8(4.2)％前後で推移し、ろ過速度1.62(1.28)DS/kg/m ² h前後、含水率53(55)％前後、ケーキ厚6.1(5.5)mm前後の脱水処理状態となっている。（ ）内前月値										設 備 保 全	建物維持管理業務	事務所スペースは、平日毎日清掃実施、レンタルマット交換実施										
		汚泥調整池5池（1号池 休止）、汚泥濃縮槽5池（1-1号池 休止）にて運用、汚泥界面は、汚泥調整池6.8(8.7)m、汚泥濃縮槽7.3(8.3)mである。（月末日、運用中各池の界面合計値、（ ）内前月値）											1 日（火）	～3 1 日（木）エレベーター遠隔点検実施										
													7 日（月）	～1 0 日（木）植栽管理実施										
													1 6 日（水）	エレベータ保守点検実施										
	発電設備（常用）	通常運転継続											1 9 日（土）	床ワックス清掃実施										
													2 2 日（火）	分煙システム点検実施										
													2 8 日（月）	設備巡回点検実施										
	発電設備（1号非常用）	1 日（火）に地下燃料タンクの検尺（39,100ℓ）後、給油（500ℓ）を実施											設備維持管理業務											
		2 日（水）に地下燃料タンクの検尺（39,600ℓ）実施											4 日（金）	1 1 日（金）、1 8 日（金）、2 5 日（金）常用発電機詳細点検実施										
		8 日（火）に管理運転を実施、異常なし											7 日（月）	脱水機プレートリング点検実施										
		9 日（水）に地下燃料タンクの検尺（39,400ℓ）実施											8 日（火）	1号非常用発電機管理運転実施										
	汚泥調整池	5池にて運用 1号池は休止											8 日（火）	9 日（水）、1 4 日（月）、1 6 日（水）脱水機詳細点検実施										
													8 日（火）	～1 0 日（木）汚泥調整池ロンダ清掃実施										
	汚泥濃縮槽	5池にて運用 1－1号は休止											1 1 日（金）	汚泥濃縮槽1－1コンクリート構造物点検実施										
													1 5 日（火）	3 0 日（水）乾燥機保全運転実施										
	脱水設備	サイクルタイム					7月 脱水機 運転状況（製造量 t-ds）						1 6 日（水）	汚泥調整池1号池 内部清掃実施										
		日付	圧入	圧搾	雑時間	計		1－1	1－2	2－1	2－2		計	1 7 日（木）	1 8 日（金）電気設備月例点検（北系・汚調・発電棟・脱水棟設備）実施									
		R7/05/12 月	8	22	10	40	回数	106	356	235	213		910	1 8 日（金）	機械警備月例点検実施									
		R7/06/05 木	8	21	10	39	累計	1,317	455	1,059	712		3,543	2 1 日（月）	1号非常用発電機地下タンク月例点検実施									
		R7/07/28 月	7	21	10	38	製造量	100.4	329.5	200.5	172.7		803.1	2 3 日（水）	汚泥調整池・汚泥濃縮槽ドライブヘッド点検実施									
	R7/07/30 水	6	21	10	37	累計	839.5	406.0	685.2	436.9	2,367.6	2 4 日（木）	機械設備月例点検実施											
											3 0 日（水）	ボイラー・第1種圧力容器定期自主検査実施												
リ サ イ ク ル	発生土管理に	発生土搬出区分										そ の 他	保安及び警備業務	巡回警備業務 異常なし										
	関する事項	有価（グラント土）		257.31 t-wet		120.40 t-ds		累 計		498.95 t-ds			受付業務	受付件数 333 件										
		有価（園芸用土）		174.46 t-wet		80.53 t-ds		累 計		291.18 t-ds			教育・訓練関係	新規入場者安全教育実施（搬出業者トラック運転手）										
		有価（緑化資材）		203.42 t-wet		95.74 t-ds		累 計		462.57 t-ds														
		非有価（改良土）		532.27 t-wet		252.10 t-ds		累 計		836.77 t-ds			福島原発事故関連	ケーキ放射能調査サンプル採取（検査機関 県・水質管理センター）										
		（上記、内数にて沈砂）		0.00 t-wet		0.00 t-ds		累 計		0.00 t-ds			定期測定	毎週水曜日（5検体の縮分（木～水））サンプル採集										
		脱水量		1,708.00 t-wet		803.10 t-ds		累 計		2,367.60 t-ds			返送水水质検査等	3 日（木）越流水（2号汚泥調整池）採水実施										
		ストックヤード保管量		1,277.86 t-wet		参考値																		
		沈砂保管量		353.71 t-wet		参考値							その他											
翌 月 予 定	設備保全に関する項目	年次計画による設備点検										備 考	・ 1 1 日（金）排泥周期変更 西部系 200分（2回）→ 200分（1回） 中央系 240分 → 120分											
	教育に関する項目	運転操作マニュアルの見直し（継続）											・ 1 3 日（日）排泥周期変更 西部系 200分（1回）→ 200分（2回） 中央系 120分 → 240分											
													・ 2 9 日（火）2号非常用発電機管理運転（県側）実施											

業務報告書

(様式第2号)

水 場			事 業 所		
実施責任者	実施担当者	実施補助者	所長	課長	係

令和 7 年 8 月度

延べ従事者数 252 名

PFI 大久保テクノリソース株式会社

[illegible]

(様式第2号)

水 場			事 業 所		
実施責任者	実施担当者	実施補助者	所長	課長	係

延べ従事者数 256 名

PFI 大久保テクノリソース株式会社

	項 目	業 務 実 施 内 容											項 目	業 務 実 施 内 容										
運 転 監 視	運転に関する事項	汚泥濃縮槽引抜濃度は、4.5(4.9)％前後で推移し、ろ過速度1.88(1.95)DS/kg・m ³ h前後、含水率55(54)％前後、ケーキ厚6.8(6.8)mm前後の脱水処理状態となっている。()内前月値 汚泥調整池5池(4号池 休止)、汚泥濃縮槽5池(1-1号池 休止)にて運用、汚泥界面は、汚泥調整池7.1(5.3)m、汚泥濃縮槽10.0(10.9)mである。(月末日、運用中各池の界面合計値、()内前月値)										設 備 保 全	建物維持管理業務	事務所スペースは、平日毎日清掃実施、レンタルマット交換実施 1日(月) ～30日(火)エレベーター遠隔点検実施 2日(火) 重量シャッター定期点検実施 5日(金) 6日(土)消防設備機器点検実施 12日(金) 浄化槽定期点検実施 12日(金) 設備巡回点検実施 13日(土) ガラス清掃実施 13日(土) 床ワックス清掃、カーペット洗浄実施										
	発電設備(常用)	通常運転継続											設備維持管理業務	1日(月) ～5日(金)汚泥調整池掻寄機整備工事実施 2日(火) 4日(木)、8日(月)、11日(木)脱水機詳細点検実施 5日(金) 12日(金)、19日(金)、26日(金)常用発電機詳細点検実施 8日(月) 脱水機プレートリング点検実施 16日(火) ～30日(火)脱水機整備工事実施 16日(火) 1号非常用発電機管理運転実施 16日(火) 26日(金)乾燥機保全運転実施 17日(水) 18日(木)電気設備月例点検(北系・汚調・発電棟・脱水棟設備)実施 22日(月) 機械整備月例点検実施 23日(火) 1号非常用発電機地下タンク月例点検実施 24日(水) ボイラー・第1種圧力容器定期自主検査実施 24日(水) 汚泥調整池・汚泥濃縮槽ドライブヘッド点検実施 25日(木) 機械設備月例点検実施										
	発電設備(1号非常用)	16日(火)に管理運転を実施、異常なし 17日(水)に地下燃料タンクの検尺(39,400ℓ)実施																						
	汚泥調整池	5池にて運用 4号池は休止																						
	汚泥濃縮槽	5池にて運用 1-1号は休止																						
	脱水設備	サイクルタイム					9月 脱水機 運転状況(製造量 t-ds)																	
		日付	圧入	圧搾	雑時間	計		1-1	1-2	2-1	2-2		計											
		R7/06/05 木	8	21	10	39	回数	77	314	346	41		778											
		R7/07/28 月	7	21	10	38	累計	1,466	1,075	1,571	955		5,067											
		R7/07/30 水	6	21	10	37	製造量	71.0	297.5	310.9	35.6		715.0											
		R7/08/06 水	6	20	10	36	累計	980.5	1,003.1	1,155.3	653.7		3,792.6											
	乾燥設備	16日(火)、26日(金)に保全運転を実施																						
	発生土管理に	発生土搬出区分											そ の 他	保安及び警備業務	巡回警備業務 異常なし 受付業務 受付件数 464 件 教育・訓練関係 新規入場者安全教育実施(搬出業者トラック運転手) 29日(月)地震対応訓練実施 福島原発事故関連 ケーキ放射能調査サンプル採取(検査機関 県・水質管理センター) 定期測定 毎週水曜日(5検体の縮分(木～水))サンプル採集 返送水水質検査等 4日(木)越流水(1号汚泥調整池)採水実施									
	関する事項	有価(グランド土)		423.06 t-wet		199.95 t-ds		累 計		887.50 t-ds														
		有価(園芸用土)		57.96 t-wet		26.24 t-ds		累 計		332.94 t-ds														
		有価(緑化資材)		205.95 t-wet		93.66 t-ds		累 計		641.59 t-ds														
		非有価(改良土)		799.25 t-wet		378.82 t-ds		累 計		1,629.10 t-ds														
		(上記、内数にて沈砂)		0.00 t-wet		0.00 t-ds		累 計		0.00 t-ds														
		脱水量		1,585.00 t-wet		715.00 t-ds		累 計		3,792.60 t-ds														
	ストックヤード保管量		1,457.74 t-wet		参考値																			
	沈砂保管量		353.71 t-wet		参考値																			
リ サ イ ク ル	仮置場	仮置場保管量		----- t-wet		参考値						備 考	・ 1日(月) ループ切替(1号→2号)実施 ・ 2日(火)さいたま市環境対策課立入検査実施 ・ 5日(金)排泥周期変更 西部系 200分(2回)→ 200分(3回) 中央系 240分 → 120分 ・ 6日(土)排泥周期変更 西部系 200分(3回)→ 200分(1回) ・ 8日(月)バンク・フィーダ切替(1系→2系)実施 ・ 8日(月)ループ切替(2号→1号)実施 ・ 8日(月)排泥周期変更 西部系 200分(1回)→ 200分(2回) 中央系 120分 → 240分 ・ 24日(水)2号非常用発電機管理運転(県側)実施											
		仮置場保管量		----- t-wet		参考値																		
		県側(仮置場→)		) ----- t-wet		累 計		----- t-wet																
		県側(仮置場→)		) ----- t-wet		累 計		----- t-wet																
翌 月 予 定	設備保全に関する項目	年次計画による設備点検																						
	教育に関する項目	運転操作マニュアルの見直し(継続) 消防訓練																						

(様式第2号)

令和 7 年 10 月度

延べ従事者数 275 名

PFI 大久保テクノリソース株式会社

	項 目	業 務 実 施 内 容											項 目	業 務 実 施 内 容											
運 転 監 視	運転に関する事項	汚泥濃縮槽引抜速度は、4.3(4.5)％前後で推移し、ろ過速度1.72(1.88)DS/kg/m ³ h前後、含水率54(55)％前後、ケーキ厚6.3(6.8)mm前後の脱水処理状態となっている。（ ）内前月値										設 備 保 全	建物維持管理業務	事務所スペースは、平日毎日清掃実施、レンタルマット交換実施											
		汚泥調整池5池（4号池 休止）、汚泥濃縮槽5池（1-2号池 休止）にて運用、汚泥界面は、汚泥調整池5.1(7.1)m、汚泥濃縮槽8.9(10.0)mである。（月末日、運用中各池の界面合計値、（ ）内前月値）											1 日（水）	～3 1 日（金）エレベーター遠隔点検実施											
													8 日（水）	危険物地下タンク気密漏洩検査実施											
													1 5 日（水）	エレベータ定期点検実施											
													3 0 日（木）	～3 1 日（金）植栽管理実施											
	発電設備（常用）	通常運転継続											設備維持管理業務												
													1 日（水）	3 日（金）、8 日（水）、2 7 日（月）脱水機詳細点検実施											
	発電設備（1号非常用）	9 日（木）に管理運転を実施、異常なし											1 日（水）	～3 1 日（金）脱水機整備工事実施											
		1 0 日（金）に地下燃料タンクの換尺（39,100ℓ）後、給油（500ℓ）を実施											3 日（金）	1 0 日（金）、1 7 日（金）、2 4 日（金）、3 0 日（木）常用発電機詳細点検実施											
		1 1 日（土）に地下燃料タンクの換尺（39,600ℓ）実施											6 日（月）	脱水機プレートリング点検実施											
													8 日（水）	1号非常用発電機地下タンク定期点検実施											
	汚泥調整池	5 池にて運用 4号池は休止											9 日（木）	1号非常用発電機管理運転実施											
													1 6 日（木）	2 9 日（水）乾燥機保全運転実施											
	汚泥濃縮槽	5 池にて運用 1－2号は休止											2 1 日（火）	機械警備月例点検実施											
													2 3 日（木）	2 4 日（金）電気設備月例点検（北系・汚調・発電棟・脱水棟設備）実施											
	脱水設備	サイクルタイム					10月 脱水機 運転状況（製造量 t-ds）						2 8 日（火）	ボイラー・第1種压力容器定期自主検査実施											
		日付	圧入	圧搾	雑時間	計		回数	1－1	1－2	2－1		2－2	計	2 9 日（水）	汚泥調整池・汚泥濃縮槽ドライブヘッド点検実施									
		R7/06/05 木	8	21	10	39		累計	1,554	1,422	1,619		1,289	5,884	3 0 日（木）	機械設備月例点検実施									
		R7/07/28 月	7	21	10	38		製造量	71.7	261.8	44.1		286.0	663.6	3 1 日（金）	1号非常用発電機地下タンク月例点検実施									
	R7/07/30 水	6	21	10	37		累計	1,052.2	1,264.9	1,199.4	939.7	4,456.2	3 1 日（金）	汚泥濃縮槽1－2内部清掃実施											
	R7/08/06 水	6	20	10	36																				
	乾燥設備	1 6 日（木）、2 9 日（水）に保全運転を実施																							
リ サ イ ク ル	発生土管理に	発生土搬出区分										そ の 他	保安及び警備業務	巡回警備業務 異常なし											
	関する事項	有価（グラント土）		429.62 t-wet		206.07 t-ds		累 計		1,093.57 t-ds				受付業務 受付件数 555 件											
		有価（園芸用土）		107.77 t-wet		49.75 t-ds		累 計		382.69 t-ds			教育・訓練関係	新規入場者安全教育実施（搬出業者トラック運転手）											
		有価（緑化資材）		438.15 t-wet		202.26 t-ds		累 計		843.85 t-ds				2 1 日（火）消防訓練実施											
		非有価（改良土）		877.91 t-wet		471.02 t-ds		累 計		2,100.12 t-ds			福島原発事故関連	ケーキ放射能調査サンプル採取（検査機関 県・水質管理センター）											
		（上記、内数にて沈砂）		257.21 t-wet		177.57 t-ds		累 計		177.57 t-ds				定期測定 毎週水曜日（5校体の縮分（木～水））サンプル採集											
		脱水量		1,430.00 t-wet		663.60 t-ds		累 計		4,456.20 t-ds			返送水水质検査等	2 日（木）越流水（1号汚泥調整池）採水・灯油分析用採油実施											
		ストックヤード保管量		1,291.50 t-wet		参考値																			
		沈砂保管量		0.00 t-wet		参考値																			
		仮置場	仮置場保管量		----- t-wet		参考値						備 考	・ 7 日（火）～1 0 日（金）北系電気設備点検（県側）実施											
			仮置場保管量		----- t-wet		参考値							・ 8 日（水）バンク・フィード切替（2系→1系）実施											
	県側（仮置場→	）		----- t-wet				累 計		----- t-wet		・ 1 0 日（金）ループ切替（1号→2号）実施													
	県側（仮置場→	）		----- t-wet				累 計		----- t-wet		・ 1 4 日（火）ループ切替（2号→1号）実施													
翌 月 予 定	設備保全に関する項目	年次計画による設備点検										考	・ 2 6 日（日）2号非常用発電機年次点検（県側）実施												
	教育に関する項目	運転操作マニュアルの見直し（継続）											・ 2 8 日（火）ループ切替（1号→2号→1号）実施												
													・ 3 1 日（金）2号非常用発電機管理運転（県側）実施												

(様式第2号)

令和 7 年 11 月度

延べ従事者数 247 名

PFI 大久保テクノロジー株式会社

	項 目	業 務 実 施 内 容											項 目	業 務 実 施 内 容										
運 転 監 視	運転に関する事項	汚泥濃縮槽引抜濃度は、2.3(4.3)％前後で推移し、ろ過速度1.00(1.72)DS/kg/mh前後、含水率58(54)％前後、ケーキ厚4.7(6.3)mm前後の脱水処理状態となっている。（ ）内前月値											建物維持管理業務	事務所スペースは、平日毎日清掃実施、レンタルマット交換実施										
		汚泥調整池5池（4号池 休止）、汚泥濃縮槽4池（1-2 休止、2-1 水抜）にて運用、汚泥界面は、汚泥調整池5.1(5.1)m、汚泥濃縮槽7.3(8.9)mである。（月末日、運用中各池の界面合計値、（ ）内前月値）											1 日（土）	～ 3 0 日（日）エレベーター遠隔点検実施										
	発電設備（常用）	通常運転継続											1 日（土）	～ 1 2 日（水）植栽管理実施										
													1 3 日（木）	設備巡回点検実施										
	発電設備（1号非常用）	8 日（土）実負荷運転実施、地下燃料タンクの検尺（38,500ℓ）後、給油（1100ℓ）を実施し、地下燃料タンクの検尺（39,600ℓ）実施											1 5 日（土）	床ワックス清掃実施										
		1 3 日（木）に管理運転を実施、異常なし											2 0 日（木）	分煙システム点検実施										
		1 4 日（金）に地下燃料タンクの検尺（39,400ℓ）実施											2 2 日（土）	空調機点検実施										
	設備維持管理業務																							
													4 日（火）	6 日（木）、1 2 日（水）、1 7 日（月）脱水機詳細点検実施										
													4 日（火）	～ 7 日（金）脱水機整備工事実施										
													7 日（金）	1 4 日（金）、2 1 日（金）、2 8 日（金）常用発電機詳細点検実施										
	汚泥調整池	5 池にて運用 4 号池は休止											8 日（土）	1号非常用発電機実負荷運転実施										
													1 0 日（月）	脱水機プレートリング点検実施										
	汚泥濃縮槽	4 池にて運用 1－2号は休止、2－1号は水抜中											1 0 日（月）	～ 1 4 日（金）脱水機補機整備工事実施										
												1 3 日（木）	1号非常用発電機管理運転実施											
脱水設備	サイクルタイム					11月 脱水機 運転状況（製造量 t-ds）						1 4 日（金）	2 8 日（金）乾燥機保全運転実施											
	日付	圧入	圧搾	雑時間	計		回数	1－1	1－2	2－1	2－2	計		1 7 日（月）	常用発電機冷凍機停止措置実施									
	R7/07/28 月	7	21	10	38		累計	1,618	1,658	1,722	1,566	6,564		1 7 日（月）	～ 2 1 日（金）濃縮汚泥ポンプ整備工事実施									
	R7/07/30 水	6	21	10	37		製造量	32.2	109.7	53.3	134.4	329.6		1 7 日（月）	～ 2 6 日（水）脱水機整備工事実施									
	R7/08/06 水	6	20	10	36		累計	1,084.4	1,374.6	1,252.7	1,074.1	4,785.8		1 8 日（火）	機械警備月例点検実施									
	R7/11/13 木	7	20	10	37									1 8 日（火）	1 9 日（水）電気設備月例点検（北系・汚調・発電棟・脱水棟設備）実施									
												1 9 日（水）	汚泥調整池・汚泥濃縮槽ドライブヘッド点検実施											
	乾燥設備	1 4 日（金）、2 8 日（金）に保全運転を実施											1 9 日（水）	～ 2 1 日（金）天日乾燥床沈砂搬出実施										
												2 0 日（木）	機械設備月例点検実施											
リ サ イ ク ル	発生土管理に	発生土搬出区分											2 2 日（土）	1号非常用発電機地下タンク月例点検実施										
	関する事項	有価（グラント土）		201.33 t-wet		96.94 t-ds		累 計		1,190.51 t-ds			2 5 日（火）	ボイラー・第1種压力容器定期自主検査実施										
		有価（園芸用土）		147.50 t-wet		66.42 t-ds		累 計		449.11 t-ds			2 7 日（木）	2 8 日（金）汚泥濃縮槽ロンダ清掃実施										
		有価（緑化資材）		715.88 t-wet		324.27 t-ds		累 計		1,168.12 t-ds														
		非有価（改良土）		257.00 t-wet		118.85 t-ds		累 計		2,218.97 t-ds														
		（上記、内数にて沈砂）		0.00 t-wet		0.00 t-ds		累 計		177.57 t-ds														
		脱水量		780.00 t-wet		329.60 t-ds		累 計		4,785.80 t-ds														
		ストックヤード保管量		749.79 t-wet		参考値																		
		沈砂保管量		585.50 t-wet		参考値																		
	仮置場	仮置場保管量		----- t-wet		参考値							保安及び警備業務	巡回警備業務 異常なし										
		仮置場保管量		----- t-wet		参考値							教育・訓練関係	受付業務 受付件数 566 件										
		県側（仮置場→）		----- t-wet				累 計		----- t-wet			福島原発事故関連	新規入場者安全教育実施（搬出業者トラック運転手）										
		県側（仮置場→）		----- t-wet				累 計		----- t-wet				ケーキ放射能調査サンプル採取（検査機関 県・水質管理センター）										
	翌 月 予 定	設備保全に関する項目	年次計画による設備点検												定期測定 毎週水曜日（5 検体の縮分（木～水））サンプル採集									
教育に関する項目		運転操作マニュアルの見直し（継続）											返送水水质検査等	6 日（木）越流水（1号汚泥調整池）採水・汚泥採泥実施										
													その他	2 5 日（火）産業廃棄物運搬追跡調査（㈱加藤建設工業）実施										
													・ 1 日（土）～ 2 日（日）2号非常用発電機年次点検（県側）実施											
													・ 6 日（木）さいたま市産業廃棄物指導課 立入検査実施											

(様式第2号)

水 場			事 業 所		
実施責任者	実施担当者	実施補助者	所長	課長	係

延べ従事者数 258 名

PFI 大久保テクノリソース株式会社

	項 目	業 務 実 施 内 容											項 目	業 務 実 施 内 容																
運 転 監 視	運転に関する事項	汚泥濃縮槽引抜濃度は、1.9(2.3)％前後で推移し、ろ過速度0.70(1.00)DS/kg/m ³ h前後、含水率61(58)％前後、ケーキ厚4.1(4.7)mm前後の脱水処理状態となっている。（ ）内前月値										設 備 保 全	建物維持管理業務	事務所スペースは、平日毎日清掃実施、レンタルマット交換実施																
		汚泥調整池5池（4号池 休止）、汚泥濃縮槽4池（1-3 休止、2-1 水抜）にて運用、汚泥界面は、汚泥調整池12.9(5.1)m、汚泥濃縮槽8.6(7.3)mである。（月末日、運用中各池の界面合計値、（ ）内前月値）											1 日（月）	～3 1 日（水）エレベーター遠隔点検実施																
	発電設備（常用）	通常運転継続											4 日（木）	U字溝清掃実施																
													5 日（金）	浄化槽定期点検実施																
	発電設備（1号非常用）	9 日（火）に管理運転を実施、異常なし											6 日（土）	ガラス清掃実施																
		1 1 日（木）に地下燃料タンクの検尺（39,000ℓ）後、給油（600ℓ）を実施											設備維持管理業務																	
		1 2 日（金）に地下燃料タンクの検尺（39,600ℓ）実施											1 日（月）	脱水機プレートリング点検実施																
													5 日（金）	1 2 日（金）、1 9 日（金）、2 6 日（金）常用発電機詳細点検実施																
	汚泥調整池	5 池にて運用 4 号池は休止											9 日（火）	1 号非常用発電機管理運転実施																
													9 日（火）	1 0 日（水）、1 7 日（水）、1 9 日（金）脱水機詳細点検実施																
	汚泥濃縮槽	4 池にて運用 1－3 号は休止、2－1 号は水抜中											1 1 日（木）	汚泥濃縮槽 1－3 内部清掃実施																
													1 1 日（木）	機械警備月例点検実施																
	脱水設備	サイクルタイム					12 月 脱水機 運転状況（製造量 t-ds）						1 6 日（火）	2 5 日（木）乾燥機保全運転実施																
		日付	圧入	圧搾	雑時間	計		1－1	1－2	2－1	2－2		計	1 7 日（水）	1 8 日（木）電気設備月例点検（北系・汚調・発電棟・脱水機設備）実施															
		R7/07/30	水	6	21	10	37	回数	99	342	252		191	884	1 8 日（木）	1 9 日（金）建築附帯設備修繕実施														
		R7/08/06	水	6	20	10	36	累計	1,717	2,000	1,974		1,757	7,448	2 2 日（月）	～2 6 日（金）汚泥調整池掻寄機整備工事実施														
		R7/11/13	木	7	20	10	37	製造量	39.8	126.4	91.0		59.4	316.6	2 3 日（火）	汚泥調整池・汚泥濃縮槽ドライブヘッド点検実施														
		R7/12/16	火	8	21	10	39	累計	1,124.2	1,501.0	1,343.7		1,133.5	5,102.4	2 3 日（火）	1 号非常用発電機地下タンク月例点検実施														
													2 4 日（水）	機械設備月例点検実施																
													2 5 日（木）	ボイラー・第1種圧力容器定期自主検査実施																
											2 5 日（木）	中和装置定期点検実施																		
リ サ イ ク ル	発生土管理に	発生土搬出区分										そ の 他	保安及び警備業務	巡回警備業務 異常なし																
	関する事項	有価（グラント土）		539.32 t-wet		239.40 t-ds		累 計		1,429.91 t-ds				受付業務 受付件数 385 件																
		有価（園芸用土）		107.09 t-wet		41.85 t-ds		累 計		490.96 t-ds			教育・訓練関係	新規入場者安全教育実施（搬出業者トラック運転手）																
		有価（緑化資材）		517.77 t-wet		206.62 t-ds		累 計		1,374.74 t-ds																				
		非有価（改良土）		58.80 t-wet		23.61 t-ds		累 計		2,242.58 t-ds			福島原発事故関連	ケーキ放射能調査サンプル採取（検査機関 県・水質管理センター）																
		（上記、内数にて沈砂）		0.00 t-wet		0.00 t-ds		累 計		177.57 t-ds			定期測定	毎週水曜日（5 検体の縮分（木～水））サンプル採集																
		脱水量		817.00 t-wet		316.60 t-ds		累 計		5,102.40 t-ds			返送水水質検査等	4 日（木）越流水（1号汚泥調整池）採水・灯油分析用採油実施																
		ストックヤード保管量		343.81 t-wet		参考値								1 5 日（月）排ガス分析・作業環境測定実施																
		沈砂保管量		585.50 t-wet		参考値							その他																	
翌 月 予 定	仮置場	仮置場保管量		----- t-wet		参考値						備 考	・ 3 日（水）1号線特高受変電設備点検（県側）実施																	
		仮置場保管量		----- t-wet		参考値							・ 3 日（水）ループ切替（1号→2号→1号）実施																	
		県側（仮置場→		） ----- t-wet				累 計		----- t-wet			・ 4 日（木）2号線特高受変電設備点検（県側）実施																	
		県側（仮置場→		） ----- t-wet				累 計		----- t-wet			・ 4 日（木）ループ切替（1号→2号→1号）実施																	
	設備保全に関する項目	年次計画による設備点検											・ 9 日（火）バンク・フィード切替（1系→2系）実施																	
																					・ 1 6 日（火）2号非常用発電機管理運転（県側）実施									
	教育に関する項目										運転操作マニュアルの見直し（継続）																			

業務報告書

(様式第2号)

水 場			事 業 所		
実施責任者	実施担当者	実施補助者	所長	課長	係

令和 8 年 1 月度

延べ従事者数 257 名

PFI 大久保テクノリソース株式会社

項 目		業 務 実 施 内 容										項 目		業 務 実 施 内 容																			
運 転 監 視	運転に関する事項	汚泥濃縮槽引抜濃度は、1.7(1.9)％前後で推移し、ろ過速度0.56(0.70)DS/kg/mh前後、含水率64(61)％前後、ケーキ厚3.9(4.1)mm前後の脱水処理状態となっている。（ ）内前月値										建物維持管理業務	事務所スペースは、平日毎日清掃実施、レンタルマット交換実施																				
		汚泥調整池5池（2号池 休止）、汚泥濃縮槽4池（1~3 休止、2-1 水抜）にて運用、汚泥界面は、汚泥調整池14.4(12.9)m、汚泥濃縮槽14.4(8.6)mである。（月末日、運用中各池の界面合計値、（ ）内前月値）										1 日（木）	～3 1 日（土）エレベーター遠隔点検実施																				
	発電設備（常用）	年始（1日～4日）及び年次点検（1 7 日～2 2 日）に伴う停止以外は、通常運転										1 0 日（土）	床ワックス清掃実施																				
												2 2 日（木）	エレベータ定期点検実施																				
												2 9 日（木）	設備巡回点検実施																				
												設備維持管理業務																					
	発電設備（1号非常用）	7 日（水）に管理運転を実施、異常なし										5 日（月）	脱水機プレートリング点検実施																				
		8 日（木）に地下燃料タンクの検尺（39,300ℓ）実施										5 日（月）	7 日（水）、1 3 日（火）、2 8 日（水）脱水機詳細点検実施																				
												7 日（水）	1号非常用発電機管理運転実施																				
												9 日（金）	機械警備月例点検実施																				
	汚泥調整池	5 池にて運用 2号池は休止										9 日（金）	1 6 日（金）、2 3 日（金）、3 0 日（金）常用発電機詳細点検実施																				
												1 4 日（水）	汚泥調整池ミニUPS更新実施																				
	汚泥濃縮槽	4 池にて運用 1－3号は休止、2－1号は水抜中										1 5 日（木）	1 6 日（金）電気設備月例点検（北系・汚調・発電棟・脱水棟設備）実施																				
												1 6 日（金）	2 9 日（木）乾燥機保全運転実施																				
	脱水設備	サイクルタイム					1月 脱水機 運転状況（製造量 t-ds）					1 7 日（土）	～2 2 日（木）常用発電機年次点検実施																				
	日付	圧入	圧搾	雑時間	計		1－1	1－2	2－1	2－2	計	1 9 日（月）	ボイラー・第1種圧力容器性能検査実施																				
	R7/07/30	水	6	21	10	37	回数	65	283	128	183	659	2 0 日（火）	汚泥調整池2号池内部清掃実施																			
	R7/08/06	水	6	20	10	36	累計	1,782	2,283	2,102	1,940	8,107	2 7 日（火）	ボイラー・第1種圧力容器定期自主検査実施																			
	R7/11/13	木	7	20	10	37	製造量	21.1	86.1	39.6	49.4	196.2	2 8 日（水）	汚泥調整池・汚泥濃縮槽ドライブヘッド点検実施																			
	R7/12/16	火	8	21	10	39	累計	1,145.3	1,587.1	1,383.3	1,182.9	5,298.6	2 9 日（木）	1号非常用発電機地下タンク月例点検実施																			
																						2 9 日（木）	濃縮槽2-1コンクリート構造物点検実施										
																						3 0 日（金）	機械設備月例点検実施										
	乾燥設備	1 6 日（金）、2 9 日（木）に保全運転を実施																															
リ サ イ ク ル	発生土管理に	発生土搬出区分										保安及び警備業務	巡回警備業務 異常なし																				
	関する事項	有価（グラント土）		367.70 t-wet		139.82 t-ds		累 計		1,569.73 t-ds			受付業務 受付件数 409 件																				
		有価（園芸用土）		16.98 t-wet		6.28 t-ds		累 計		497.24 t-ds		教育・訓練関係	新規入場者安全教育実施（搬出業者トラック運転手）																				
		有価（緑化資材）		204.91 t-wet		74.99 t-ds		累 計		1,449.73 t-ds																							
		非有価（改良土）		0.00 t-wet		0.00 t-ds		累 計		2,242.58 t-ds		福島原発事故関連	ケーキ放射能調査サンプル採取（検査機関 県・水質管理センター）																				
		（上記、内数にて沈砂）		0.00 t-wet		0.00 t-ds		累 計		177.57 t-ds			定期測定 毎週水曜日（5検体の縮分（木～水））サンプル採集																				
		脱水量		548.00 t-wet		196.20 t-ds		累 計		5,298.60 t-ds		返送水水質検査等	8 日（木）越流水（1号汚泥調整池）採水実施																				
		ストックヤード保管量		302.22 t-wet		参考値																											
		沈砂保管量		585.50 t-wet		参考値						その他																					
	仮置場	仮置場保管量		----- t-wet		参考値																											
		仮置場保管量		----- t-wet		参考値																											
		県側（仮置場→		) ----- t-wet				累 計		----- t-wet		・2 0 日（火）ループ切替（1号→2号）実施																					
		県側（仮置場→		) ----- t-wet				累 計		----- t-wet		・3 0 日（金）2号非常用発電機管理運転（県側）実施																					
	翌 月 予 定	設備保全に関する項目	年次計画による設備点検										備 考																				
教育に関する項目		運転操作マニュアルの見直し（継続）																															

業務報告書

(様式第2号)

水 場			事 業 所		
実施責任者	実施担当者	実施補助者	所長	課長	係

令和 8 年 2 月度

延べ従事者数 234 名

PFI 大久保テクノリソース株式会社

[illegible]

(様式第2号)

令和 8 年 3 月度

延べ従事者数 253 名

PFI 大久保テクノリソース株式会社

	項 目	業 務 実 施 内 容											項 目	業 務 実 施 内 容										
運 転 監 視	運転に関する事項	汚泥濃縮槽引抜速度は、1.7(1.8)％前後で推移し、ろ過速度0.73(0.60)DS/kg/m ³ 前後、含水率62(64)％前後、ケーキ厚4.6(4.1)mm前後の脱水処理状態となっている。（ ）内前月値										設 備 保 全	建物維持管理業務	事務所スペースは、平日毎日清掃実施、レンタルマット交換実施										
		汚泥調整池5池（3号池 休止）、汚泥濃縮槽4池（1-3 休止、2-1 水抜）にて運用、汚泥界面は、汚泥調整池19.8(10.8)m、汚泥濃縮槽15.6(12.9)mである。（月末日、運用中各池の界面合計値、（ ）内前月値）											1 日（日）	～3 1 日（火）エレベーター遠隔点検実施										
	発電設備（常用）	6 日（金）～2 1 日（土）減速機不具合のため停止、その他、通常運転継続											2 日（月）	重量シャッター点検実施										
													7 日（土）	床ワックス清掃実施、ガラス清掃実施										
	発電設備（1号非常用）	4 日（水）に管理運転を実施、異常なし											1 3 日（金）	浄化槽点検実施										
		5 日（木）に地下燃料タンクの検尺（39,500ℓ）実施											1 7 日（火）	分煙システム点検実施										
		1 9 日（木）～2 3 日（月）に年次点検実施											2 6 日（木）	設備巡回点検実施										
		2 3 日（月）に地下燃料タンクの検尺（38,600ℓ）後、給油（1,100ℓ）を実施											2 7 日（金）	受水槽（上水）清掃実施										
	汚泥調整池	2 4 日（火）に地下燃料タンクの検尺（39,700ℓ）実施											2 7 日（金）	2 8 日（土） 消防設備点検実施										
	汚泥濃縮槽	5 池にて運用 3号池は休止												設備維持管理業務										
		4 池にて運用 1－3号は休止、2－1号は水抜中											2 日（月）	脱水機プレートリング点検実施										
	脱水設備	サイクルタイム											3月	脱水機 運転状況（製造量 t-ds）					2 日（月）	2 3 日（月）、2 4 日（火）、2 5 日（水）脱水機詳細点検実施				
		日付	圧入	圧搾	雑時間	計			1－1	1－2	2－1		2－2	計	3 日（火）	～4 日（水）汚泥調整池ロンダ清掃実施								
		R7/07/30	水	6	21	10	37	回数	3	142	109		133	387	4 日（水）	1号非常用発電機管理運転実施								
		R7/08/06	水	6	20	10	36	累計	1,856	2,769	2,211		2,490	9,326	6 日（金）	2 7 日（金）常用発電機詳細点検実施								
	R7/11/13	木	7	20	10	37	製造量	1.1	57.2	50.3	51.5	160.1	1 0 日（火）	機械警備月例点検実施										
	R7/12/16	火	8	21	10	39	累計	1,171.3	1,755.3	1,433.6	1,356.9	5,717.1	1 8 日（水）	1 9 日（木）電気設備月例点検（北系・汚調・発電棟・脱水棟設備）実施										
	乾燥設備	1 9 日（木）、2 5 日（水）に保全運転を実施										1 9 日（木）	トラックスケール定期点検実施											
												1 9 日（木）	2 5 日（水）乾燥機保全運転実施											
リ サ イ ク ル	発生土管理に	発生土搬出区分										1 9 日（木）	～2 3 日（月）1号非常用発電機年次点検実施											
	関する事項	有価（グラント土）	112.22	t-wet	41.78	t-ds	累 計	1,689.87	t-ds	1 9 日（木）	～2 1 日（土）常用発電設備修繕実施													
		有価（園芸用土）	0.00	t-wet	0.00	t-ds	累 計	544.10	t-ds	2 0 日（金）	1号非常用発電機地下タンク月例点検実施													
		有価（緑化資材）	85.69	t-wet	32.07	t-ds	累 計	1,554.92	t-ds	2 4 日（火）	汚泥調整池・汚泥濃縮槽ドライブヘッド点検実施													
		非有価（改良土）	146.77	t-wet	57.55	t-ds	累 計	2,609.83	t-ds	2 4 日（火）	濃縮槽1－2コンクリート構造物点検実施													
		（上記、内数にて沈砂）	0.00	t-wet	0.00	t-ds	累 計	449.05	t-ds	2 4 日（火）	2 5 日（水）汚泥調整池・汚泥濃縮槽紫外線照射装置計装点検実施													
		脱水量	422.00	t-wet	160.10	t-ds	累 計	5,717.10	t-ds	2 6 日（木）	機械設備月例点検実施													
		ストックヤード保管量	461.21	t-wet	参考値					3 0 日（月）	ボイラー・第1種圧力容器定期自主検査実施													
		沈砂保管量	0.00	t-wet	参考値																			
備 考	設備保全に関する項目	年次計画による設備点検										・ 1 日（日）ループ切替（2号→1号）実施												
	教育に関する項目	運転操作マニュアルの見直し（継続）										・ 8 日（日）ループ切替（1号→2号）実施												
												・ 1 2 日（木）ループ切替（2号→1号）実施												
												・ 1 2 日（木）2号非常用発電機管理運転（県側）実施												
翌 月 予 定	設備保全に関する項目	年次計画による設備点検																						
	教育に関する項目	運転操作マニュアルの見直し（継続）																						