

平成20年度 排水処理実績

				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
取水量				28,593,270m ³	28,189,080m ³	28,045,750m ³	31,640,690m ³	28,873,930m ³	27,373,990m ³	28,437,430m ³	25,636,780m ³	27,358,530m ³	25,755,780m ³	25,055,080m ³	25,915,290m ³
原水濁度				33度	12度	33度	17度	39度	20度	9度	6度	5度	3度	8度	7度
原水水温				13.3℃	17.5℃	19.6℃	24.9℃	25.9℃	22.7℃	18.6℃	12.7℃	8.7℃	5.7℃	7.1℃	9.5℃
排水処理実績	返送水濁度	調整池濃縮槽	最大	4度	2度	2度	1度	2度	2度	2度	2度	2度	3度	4度	3度
			最大	0度	0度	0度	1度	3度	2度	2度	2度	3度	1度	1度	1度
	汚泥流入量	調整池	流入	396,030m ³	405,690m ³	424,730m ³	361,940m ³	406,280m ³	401,360m ³	349,630m ³	321,980m ³	226,650m ³	251,650m ³	246,160m ³	238,860m ³
			バイパス	0m ³	0m ³	0m ³	0m ³	0m ³	0m ³	0m ³	70m ³	1,060m ³	480m ³	6,660m ³	50,710m ³
			合計	396,030m ³	405,690m ³	424,730m ³	361,940m ³	406,280m ³	401,360m ³	349,630m ³	322,050m ³	227,710m ³	252,130m ³	252,820m ³	289,570m ³
	汚泥引抜量	調整池	1系	10,297m ³	15,037m ³	15,939m ³	22,852m ³	41,348m ³	45,136m ³	45,009m ³	43,593m ³	48,345m ³	11,086m ³	8,877m ³	10,528m ³
			2系	15,327m ³	14,746m ³	13,602m ³	19,251m ³	37,938m ³	39,264m ³	37,368m ³	43,323m ³	43,670m ³	11,275m ³	8,929m ³	7,294m ³
			合計	25,624m ³	29,783m ³	29,541m ³	42,103m ³	79,286m ³	84,400m ³	82,377m ³	86,916m ³	92,015m ³	22,361m ³	17,806m ³	17,822m ³
		濃縮槽	1系	7,732m ³	11,671m ³	11,349m ³	15,691m ³	9,420m ³	10,037m ³	7,922m ³	4,836m ³	7,374m ³	6,808m ³	6,475m ³	11,630m ³
			2系	9,876m ³	9,782m ³	9,420m ³	11,177m ³	6,509m ³	9,300m ³	5,955m ³	3,845m ³	7,579m ³	12,458m ³	7,197m ³	11,633m ³
			合計	17,608m ³	21,453m ³	20,769m ³	26,868m ³	15,929m ³	19,337m ³	13,877m ³	8,681m ³	14,953m ³	19,266m ³	13,672m ³	23,263m ³
	汚泥														

平成21年度 排水処理実績

				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
取水量				27,626,880m ³	29,460,250m ³	29,388,570m ³	28,516,470m ³	28,493,220m ³	26,973,250m ³	27,388,070m ³	25,992,540m ³	26,990,200m ³	27,566,530m ³	24,902,740m ³	26,262,660m ³
原水濁度				10度	10度	19度	12度	16度	9度	26度	7度	4度	3度	5度	9度
原水水温				14.7℃	18.6℃	21.2℃	25.0℃	25.7℃	23.0℃	18.3℃	13.2℃	9.0℃	5.6℃	6.7℃	9.8℃
排水処理実績	返送水濁度	調整池濃縮槽	最大	2度	2度	1度	1度	2度	2度	2度	1度	1度	1度	1度	2度
			最大	1度	2度	3度	2度	1度	2度	1度	0度	1度	1度	1度	1度
	汚泥流入量	調整池	流入	349,100m ³	386,910m ³	354,850m ³	352,420m ³	373,530m ³	343,540m ³	349,020m ³	270,160m ³	120,230m ³	167,780m ³	166,970m ³	198,350m ³
			バイパス	32,310m ³	25,870m ³	35,130m ³	42,900m ³	50,190m ³	64,760m ³	57,570m ³	45,420m ³	112,770m ³	38,750m ³	15,480m ³	22,370m ³
			合計	381,410m ³	412,780m ³	389,980m ³	395,320m ³	423,720m ³	408,300m ³	406,590m ³	315,580m ³	233,000m ³	206,530m ³	182,450m ³	220,720m ³
	汚泥引抜量	調整池	1系	11,885m ³	8,299m ³	13,360m ³	6,167m ³	8,167m ³	11,031m ³	10,096m ³	5,808m ³	3,772m ³	4,801m ³	6,616m ³	12,069m ³
			2系	6,517m ³	4,117m ³	6,333m ³	6,867m ³	7,987m ³	5,216m ³	7,684m ³	9,604m ³	6,157m ³	4,280m ³	7,643m ³	11,540m ³
			合計	18,402m ³	12,416m ³	19,693m ³	13,034m ³	16,154m ³	16,247m ³	17,780m ³	15,412m ³	9,929m ³	9,081m ³	14,259m ³	23,609m ³
		濃縮槽	1系	7,800m ³	7,162m ³	10,291m ³	9,755m ³	4,601m ³	2,308m ³	321m ³	0m ³	324m ³	246m ³	3,085m ³	3,663m ³
			2系	6,813m ³	6,847m ³	12,541m ³	2,639m ³	0m ³	0m ³	6,258m ³	967m ³	1,553m ³	1,648m ³	3,118	

平成22年度 排水処理実績

				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
取水量				25,742,170m ³	26,627,400m ³	26,191,930m ³	27,930,380m ³	27,533,510m ³	26,335,700m ³	27,568,890m ³	25,907,200m ³	27,309,180m ³	26,012,690m ³	23,299,990m ³	25,365,680m ³
原水濁度				7度	15度	15度	29度	12度	16度	7度	27度	10度	3度	4度	8度
原水水温				12.7℃	17.9℃	22.2℃	25.2℃	28.2℃	24.9℃	19.2℃	12.8℃	9.5℃	5.4℃	6.5℃	9.2℃
排水処理実績	返送水濁度	調整池 濃縮槽	最大	14度	3度	3度	7度	3度	3度	4度	8度	5度	7度	6度	17度
			最大	13度	9度	17度	5度	7度	11度	7度	12度	8度	7度	11度	7度
	汚泥流入量	調整池	流入	316,230m ³	324,850m ³	292,980m ³	321,090m ³	289,160m ³	344,090m ³	295,790m ³	273,060m ³	274,420m ³	275,690m ³	222,650m ³	260,010m ³
			バイパス	40,450m ³	50,850m ³	57,310m ³	55,860m ³	32,470m ³	8,740m ³	1,170m ³	2,670m ³	760m ³	17,230m ³	80m ³	360m ³
			合計	356,680m ³	375,700m ³	350,290m ³	376,950m ³	321,630m ³	352,830m ³	296,960m ³	275,730m ³	275,180m ³	292,920m ³	222,730m ³	260,370m ³
	汚泥引抜量	調整池	1系	12,300m ³	8,165m ³	10,913m ³	11,651m ³	18,774m ³	18,293m ³	13,499m ³	13,458m ³	14,712m ³	10,473m ³	8,953m ³	9,844m ³
			2系	3,532m ³	8,366m ³	11,342m ³	14,748m ³	20,778m ³	22,548m ³	18,078m ³	12,972m ³	17,041m ³	13,818m ³	16,555m ³	15,164m ³
			合計	15,832m ³	16,531m ³	22,255m ³	26,399m ³	39,552m ³	40,841m ³	31,577m ³	26,430m ³	31,753m ³	24,291m ³	25,508m ³	25,008m ³
		濃縮槽	1系	2,360m ³	6,757m ³	9,119m ³	7,547m ³	8,114m ³	9,906m ³	5,631m ³	5,677m ³	5,938m ³	5,173m ³	6,908m ³	8,642m ³
			2系	3,818m ³	7,558m ³	9,048m ³	8,495m ³	9,695m ³	10,269m ³	5,443m ³	5,225m ³	6,835m ³	6,5		

平成23年度 排水処理実績

				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
取水量				24,604,450m ³	25,524,150m ³	26,424,530m ³	28,119,950m ³	28,156,500m ³	26,638,200m ³	26,062,920m ³	23,911,040m ³	25,000,840m ³	25,258,850m ³	23,843,460m ³	25,490,220m ³
原水濁度				8度	28度	14度	32度	26度	89度	8度	6度	6度	5度	5度	8度
原水水温				13.2℃	16.8℃	21.1℃	26.3℃	25.5℃	22.0℃	18.5℃	14.1℃	7.9℃	5.2℃	5.9℃	9.0℃
排水処理	返送水濁度	調整池濃縮槽	最大	6度	8度	8度	6度	3度	4度	6度	6度	8度	6度	9度	18度
			最大	13度	16度	12度	11度	8度	14度	8度	6度	8度	10度	5度	8度
	汚泥流入量	調整池	流入	261,340m ³	308,030m ³	326,680m ³	309,710m ³	308,840m ³	433,600m ³	314,020m ³	277,540m ³	187,270m ³	179,190m ³	86,230m ³	112,520m ³
			バイパス	3,600m ³	5,770m ³	6,360m ³	920m ³	1,390m ³	52,220m ³	470m ³	1,070m ³	14,620m ³	14,970m ³	18,310m ³	32,770m ³
			合計	264,940m ³	313,800m ³	333,040m ³	310,630m ³	310,230m ³	485,820m ³	314,490m ³	278,610m ³	201,890m ³	194,160m ³	104,540m ³	145,290m ³
	汚泥引抜量	調整池	1系	11,579m ³	12,406m ³	16,466m ³	18,441m ³	14,567m ³	22,845m ³	14,955m ³	12,946m ³	9,054m ³	5,368m ³	1,266m ³	3,812m ³
			2系	6,803m ³	17,598m ³	23,419m ³	18,287m ³	16,188m ³	22,352m ³	15,213m ³	13,601m ³	10,771m ³	5,390m ³	1,215m ³	3,755m ³
			合計	18,382m ³	30,004m ³	39,885m ³	36,728m ³	30,755m ³	45,197m ³	30,168m ³	26,547m ³	19,825m ³	10,758m ³	2,481m ³	7,567m ³
		濃縮槽	1系	6,194m ³	9,911m ³	9,161m ³	5,923m ³	6,791m ³	13,414m ³	4,081m ³	3,540m ³	6,084m ³	3,484m ³	735m ³	3,884m ³
			2系	12,168m ³	11,770m ³	10,456m ³	7,300m ³	7,705m ³	14,368m ³	3,273m ³	3,615m ³	4,011m<			

平成24年度 排水処理実績

				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
取水量				25,235,420m ³	26,671,820m ³	26,906,990m ³	28,401,590m ³	27,991,480m ³	27,351,120m ³	27,110,970m ³	24,954,990m ³	25,987,830m ³	25,598,750m ³	22,908,320m ³	25,532,420m ³
原水濁度				9度	24度	33度	13度	10度	15度	17度	9度	7度	7度	7度	9度
原水水温				13.4℃	18.0℃	20.1℃	25.1℃	27.5℃	25.5℃	18.9℃	11.9℃	6.7℃	5.2℃	5.6℃	9.9℃
排水処理	返送水濁度	調整池濃縮槽	最大	9度	11度	14度	4度	4度	5度	3度	3度	6度	10度	22度	12度
			最大	46度	18度	16度	13度	15度	11度	8度	5度	15度	8度	6度	8度
	汚泥流入量	調整池	流入	171,360m ³	260,350m ³	254,610m ³	222,730m ³	210,860m ³	219,940m ³	279,300m ³	225,960m ³	159,940m ³	144,170m ³	133,760m ³	156,390m ³
			バイパス	26,710m ³	45,940m ³	50,910m ³	38,640m ³	53,500m ³	39,260m ³	54,520m ³	39,050m ³	28,900m ³	34,080m ³	21,280m ³	22,830m ³
			合計	198,070m ³	306,290m ³	305,520m ³	261,370m ³	264,360m ³	259,200m ³	333,820m ³	265,010m ³	188,840m ³	178,250m ³	155,040m ³	179,220m ³
	汚泥引抜量	調整池	1系	9,646m ³	10,776m ³	10,085m ³	11,802m ³	12,765m ³	9,461m ³	8,780m ³	5,334m ³	6,861m ³	7,644m ³	9,867m ³	11,270m ³
			2系	7,834m ³	11,791m ³	10,177m ³	13,188m ³	14,678m ³	11,836m ³	10,861m ³	6,144m ³	7,928m ³	7,359m ³	9,112m ³	12,539m ³
			合計	17,480m ³	22,567m ³	20,262m ³	24,990m ³	27,443m ³	21,297m ³	19,641m ³	11,478m ³	14,789m ³	15,003m ³	18,979m ³	23,809m ³
		濃縮槽	1系	8,750m ³	10,720m ³	11,537m ³	8,143m ³	9,886m ³	6,961m ³	5,168m ³	3,073m ³	5,343m ³	7,372m ³	10,758m ³	11,652m ³
			2系	9,458m ³	11,226m ³	7,832m ³	8,250m ³	9,986m ³	8,772m ³	5,635m ³	2,412m<				

平成25年度 排水処理実績

				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
取水量				25,074,690m ³	26,513,060m ³	26,543,300m ³	28,231,550m ³	28,638,200m ³	26,986,870m ³	27,395,740m ³	25,189,380m ³	26,119,930m ³	25,339,760m ³	22,684,530m ³	25,635,230m ³
原水濁度				17度	10度	15度	16度	13度	50度	41度	7度	7度	5度	8度	8度
原水水温				13.5℃	17.6℃	21.3℃	25.6℃	27.3℃	23.2℃	18.7℃	12.2℃	7.2℃	4.8℃	5.8℃	9.8℃
排水処理	返送水濁度	調整池濃縮槽	最大	5度	6度	7度	7度	4度	10度	9度	5度	5度	8度	9度	4度
			最大	6度	28度	13度	15度	8度	15度	15度	12度	7度	6度	6度	4度
	汚泥流入量	調整池	流入	294,690m ³	262,090m ³	256,490m ³	240,060m ³	232,790m ³	242,460m ³	317,270m ³	238,040m ³	172,050m ³	168,150m ³	119,940m ³	228,830m ³
			バイパス	40,360m ³	45,690m ³	43,910m ³	54,280m ³	45,280m ³	39,040m ³	61,320m ³	40,130m ³	30,860m ³	26,690m ³	15,560m ³	40,930m ³
	合計			335,050m ³	307,780m ³	300,400m ³	294,340m ³	278,070m ³	281,500m ³	378,590m ³	278,170m ³	202,910m ³	194,840m ³	135,500m ³	269,760m ³
	汚泥引抜量	調整池	1系	10,129m ³	8,625m ³	6,947m ³	9,507m ³	10,479m ³	14,573m ³	11,805m ³	7,424m ³	7,097m ³	10,142m ³	6,983m ³	9,190m ³
			2系	10,467m ³	8,444m ³	7,421m ³	8,955m ³	11,521m ³	16,011m ³	11,635m ³	7,650m ³	7,436m ³	9,955m ³	7,186m ³	9,537m ³
			合計	20,596m ³	17,069m ³	14,368m ³	18,462m ³	22,000m ³	30,584m ³	23,440m ³	15,074m ³	14,533m ³	20,097m ³	14,169m ³	18,727m ³
		濃縮槽	1系	7,372m ³	6,190m ³	5,684m ³	11,703m ³	11,932m ³	11,856m ³	9,736m ³	7,017m ³	8,556m ³	6,176m ³	7,704m ³	10,786m ³
			2系	7,405m ³	6,254m ³	5,504m ³	12,551m ³	11,069m ³	11,599m						

平成26年度 排水処理実績

				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
取水量				25,221,890m ³	26,245,290m ³	26,375,810m ³	27,702,980m ³	27,247,580m ³	26,332,020m ³	27,103,240m ³	25,429,000m ³	26,120,460m ³	26,192,510m ³	23,749,050m ³	25,765,320m ³
原水濁度				8度	10度	42度	21度	16度	21度	28度	6度	5度	6度	7度	10度
原水水温				13.9℃	17.9℃	20.8℃	24.6℃	26.8℃	22.0℃	17.8℃	13.0℃	7.7℃	5.5℃	6.3℃	10.1℃
排水処理	返送水濁度	調整池濃縮槽	最大	3度	5度	6度	73度	4度	5度	10度	4度	5度	6度	5度	7度
			最大	4度	8度	25度	7度	12度	13度	15度	11度	6度	7度	10度	13度
	汚泥流入量	調整池	流入	249,920m ³	250,450m ³	289,820m ³	217,260m ³	205,880m ³	238,780m ³	270,160m ³	212,930m ³	189,330m ³	187,040m ³	150,220m ³	268,540m ³
			バイパス	58,170m ³	71,700m ³	107,970m ³	74,750m ³	73,840m ³	72,010m ³	92,750m ³	64,590m ³	41,910m ³	43,550m ³	31,900m ³	52,900m ³
			合計	308,090m ³	322,150m ³	397,790m ³	292,010m ³	279,720m ³	310,790m ³	362,910m ³	277,520m ³	231,240m ³	230,590m ³	182,120m ³	321,440m ³
	汚泥引抜量	調整池	1系	8,240m ³	4,089m ³	9,216m ³	10,643m ³	10,321m ³	10,234m ³	10,947m ³	8,368m ³	7,848m ³	4,908m ³	6,006m ³	9,286m ³
			2系	7,372m ³	3,604m ³	9,288m ³	12,361m ³	10,120m ³	9,910m ³	10,772m ³	8,194m ³	7,780m ³	4,884m ³	6,055m ³	9,180m ³
		濃縮槽	合計	15,612m ³	7,693m ³	18,504m ³	23,004m ³	20,441m ³	20,144m ³	21,719m ³	16,562m ³	15,628m ³	9,792m ³	12,061m ³	18,466m ³
			1系	8,964m ³	3,136m ³	6,128m ³	10,394m ³	8,161m ³	7,242m ³	10,212m ³	7,074m ³	5,223m ³	4,889m ³	8,466m ³	10,761m ³
	汚泥引抜濃度	調整池	2系	9,085m ³	3,707m ³	5,727m ³	13,088m ³	8,671m ³	6,906m ³						

平成27年度 排水処理実績

				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
取水量				26,112,860m ³	27,123,310m ³	26,758,390m ³	28,471,030m ³	28,200,300m ³	26,836,650m ³	27,836,460m ³	26,360,510m ³	27,630,180m ³	27,461,040m ³	26,329,350m ³	28,040,790m ³
原水濁度				9度	10度	16度	31度	18度	52度	6度	11度	6度	5度	5度	8度
原水水温				13.9℃	18.6℃	21.5℃	24.8℃	26.2℃	21.6℃	18.2℃	14.6℃	9.8℃	6.2℃	7.7℃	10.9℃
排水処理	返送水濁度	調整池濃縮槽	最大	7度	6度	8度	7度	7度	7度	3度	6度	5度	6度	9度	11度
			最大	9度	9度	19度	67度	11度	12度	8度	10度	11度	6度	8度	8度
	汚泥流入量	調整池	流入	274,900m ³	264,500m ³	247,300m ³	288,500m ³	251,140m ³	273,230m ³	251,200m ³	229,990m ³	167,330m ³	188,430m ³	154,440m ³	242,420m ³
			バイパス	52,760m ³	60,170m ³	79,440m ³	88,110m ³	79,980m ³	92,200m ³	67,680m ³	57,840m ³	46,430m ³	48,500m ³	43,510m ³	68,300m ³
			合計	327,660m ³	324,670m ³	326,740m ³	376,610m ³	331,120m ³	365,430m ³	318,880m ³	287,830m ³	213,760m ³	236,930m ³	197,950m ³	310,720m ³
	汚泥引抜量	調整池	1系	9,665m ³	7,751m ³	8,443m ³	9,863m ³	8,900m ³	14,209m ³	8,527m ³	9,363m ³	6,938m ³	6,831m ³	8,931m ³	5,745m ³
			2系	9,970m ³	7,790m ³	8,058m ³	9,878m ³	8,827m ³	13,061m ³	8,470m ³	9,302m ³	6,801m ³	6,636m ³	8,689m ³	5,492m ³
			合計	19,635m ³	15,541m ³	16,501m ³	19,741m ³	17,727m ³	27,270m ³	16,997m ³	18,665m ³	13,739m ³	13,467m ³	17,620m ³	11,237m ³
		濃縮槽	1系	8,878m ³	5,483m ³	6,190m ³	11,457m ³	11,462m ³	9,385m ³	4,235m ³	8,953m ³	7,961m ³	7,581m ³	9,008m ³	8,540m ³
			2系	10,012m ³	5,904m ³	6,714m ³	11,943m ³	11,985m ³	10,361m ³	4,202m ³	9,701m ³				

別紙2

平成28年度 排水処理実績

				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
取水量				26,094,980m ³	27,281,700m ³	28,007,340m ³	29,747,780m ³	29,384,140m ³	27,108,870m ³	28,945,077m ³	27,598,807m ³	29,400,530m ³	28,313,538m ³	25,716,986m ³	27,739,497m ³
原水濁度				8度	9度	12度	10度	94度	65度	9度	7度	7度	4度	5度	8度
原水水温				15.3℃	19.5℃	22.4℃	26.0℃	25.7℃	22.5℃	18.5℃	12.1℃	8.2℃	5.5℃	6.3℃	9.3℃
排水処理実績	返送水濁度	調整池濃縮槽	最大	17度	15度	15度	7度	20度	9度	6度	5度	4度	12度	10度	13度
			最大	9度	7度	7度	13度	15度	11度	8度	9度	7度	5度	5度	11度
	汚泥流入量	調整池	流入	258,430m ³	269,690m ³	243,740m ³	211,330m ³	275,330m ³	277,200m ³	268,700m ³	245,020m ³	176,400m ³	184,900m ³	166,520m ³	243,410m ³
			バイパス	67,880m ³	60,260m ³	74,210m ³	71,800m ³	103,650m ³	101,030m ³	101,120m ³	66,270m ³	42,150m ³	32,030m ³	25,980m ³	44,490m ³
	合計			326,310m ³	329,950m ³	317,950m ³	283,130m ³	378,980m ³	378,230m ³	369,820m ³	311,290m ³	218,550m ³	216,930m ³	192,500m ³	287,900m ³
	汚泥引抜量	調整池	1系	7,743m ³	7,989m ³	5,303m ³	9,743m ³	11,579m ³	21,415m ³	6,980m ³	8,536m ³	9,926m ³	9,878m ³	8,849m ³	10,244m ³
			2系	8,312m ³	8,211m ³	5,272m ³	9,982m ³	11,433m ³	20,868m ³	6,894m ³	8,452m ³	9,748m ³	9,777m ³	8,775m ³	9,990m ³
			合計	16,055m ³	16,200m ³	10,575m ³	19,725m ³	23,012m ³	42,283m ³	13,874m ³	16,988m ³	19,674m ³	19,655m ³	17,624m ³	20,234m ³
		濃縮槽	1系	4,814m ³	4,351m ³	6,589m ³	11,536m ³	14,944m ³	15,968m ³	7,176m ³	7,220m ³	8,367m ³	7,603m ³	9,819m ³	11,365m ³
			2系	4,855m ³	4,575m ³	6,735m ³	10,702m ³	15,344m ³	15,221m<						

別紙2

平成29年度 排水処理実績

				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
取水量				27,423,948m ³	28,847,589m ³	27,637,787m ³	28,282,127m ³	28,062,588m ³	27,245,687m ³	28,862,608m ³	27,299,198m ³	28,913,238m ³	28,643,177m ³	26,005,996m ³	27,973,806m ³
原水濁度				11度	12度	12度	16度	36度	8度	64度	11度	4度	4度	5度	13度
原水水温				14.2℃	17.7℃	20.6℃	26.8℃	24.9℃	23.0℃	17.7℃	11.7℃	7.2℃	4.9℃	6.1℃	11.2℃
排水処理実績	返送水濁度	調整池濃縮槽	最大	4度	8度	7度	13度	15度	5度	12度	11度	5度	43度	23度	8度
			最大	7度	9度	9度	9度	19度	13度	13度	12度	5度	3度	4度	8度
	汚泥流入量	調整池	流入	290,930m ³	230,330m ³	228,710m ³	237,190m ³	306,740m ³	215,460m ³	301,640m ³	250,400m ³	174,220m ³	183,110m ³	161,550m ³	264,140m ³
			合計	349,040m ³	318,180m ³	306,840m ³	317,780m ³	424,390m ³	277,430m ³	395,900m ³	321,570m ³	222,340m ³	220,930m ³	210,470m ³	345,940m ³
	汚泥引抜量	調整池	1系	8,412m ³	11,401m ³	5,438m ³	8,369m ³	11,431m ³	6,554m ³	10,166m ³	12,138m ³	8,910m ³	8,033m ³	7,614m ³	8,277m ³
			2系	8,316m ³	11,237m ³	5,353m ³	8,237m ³	11,261m ³	6,503m ³	10,010m ³	12,314m ³	9,409m ³	8,985m ³	8,481m ³	9,194m ³
			合計	16,728m ³	22,638m ³	10,791m ³	16,606m ³	22,692m ³	13,057m ³	20,176m ³	24,452m ³	18,319m ³	17,018m ³	16,095m ³	17,471m ³
		濃縮槽	1系	9,390m ³	11,973m ³	3,128m ³	11,106m ³	13,652m ³	6,311m ³	12,557m ³	14,578m ³	3,968m ³	5,990m ³	10,534m ³	9,884m ³
			2系	10,068m ³	12,644m ³	3,278m ³	11,583m ³	14,101m ³	6,715m ³	11,961m ³	14,649m ³	4,240m ³	6,357m ³	11,031m ³	10,802m ³
			合計	19,458m ³	24,617m ³	6,406m ³	22,689m ³	27,753m ³							

別紙2

平成30年度 排水処理実績

				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
取水量				26,982,586m ³	28,286,718m ³	26,939,286m ³	27,712,077m ³	26,986,668m ³	26,358,804m ³	27,053,347m ³	25,478,926m ³	28,516,007m ³	28,325,267m ³	25,832,125m ³	28,176,976m ³
原水濁度				9度	11度	11度	37度	43度	24度	26度	3度	3度	3度	3度	6度
原水水温				15.5℃	18.9℃	22.1℃	27.5℃	26.1℃	22.6℃	18.6℃	14.2℃	8.3℃	5.2℃	6.4℃	10.2℃
排水処理実績	返送水濁度	調整池濃縮槽	最大	5度	7度	5度	9度	9度	11度	13度	5度	5度	8度	9度	6度
			最大	8度	8度	11度	13度	11度	16度	15度	9度	7度	4度	8度	9度
	汚泥流入量	調整池	流入	280,500m ³	274,180m ³	248,470m ³	232,460m ³	269,530m ³	238,800m ³	294,120m ³	238,510m ³	150,360m ³	151,850m ³	157,700m ³	217,280m ³
			バイパス	56,980m ³	78,980m ³	84,300m ³	79,970m ³	106,190m ³	75,460m ³	89,120m ³	62,790m ³	45,520m ³	53,970m ³	46,670m ³	63,450m ³
			合計	337,480m ³	353,160m ³	332,770m ³	312,430m ³	375,720m ³	314,260m ³	383,240m ³	301,300m ³	195,880m ³	205,820m ³	204,370m ³	280,730m ³
	汚泥引抜量	調整池	1系	8,603m ³	5,833m ³	8,034m ³	8,654m ³	10,841m ³	8,482m ³	8,372m ³	7,836m ³	5,946m ³	7,335m ³	7,019m ³	7,674m ³
			2系	8,645m ³	5,847m ³	7,926m ³	8,639m ³	10,733m ³	8,455m ³	8,340m ³	8,264m ³	6,408m ³	7,876m ³	7,687m ³	8,463m ³
			合計	17,248m ³	11,680m ³	15,960m ³	17,293m ³	21,574m ³	16,937m ³	16,712m ³	16,100m ³	12,354m ³	15,211m ³	14,706m ³	16,137m ³
		濃縮槽	1系	9,937m ³	8,177m ³	8,706m ³	11,498m ³	11,074m ³	8,462m ³	7,428m ³	5,733m ³	4,617m ³	5,716m ³	7,400m ³	8,900m ³
			2系	8,582m ³	8,527m ³	9,076m ³	12,012m ³	11,481m ³	8,832m ³	8,857m ³					

別紙2

令和元年度 排水処理実績

				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
取水量				26,856,766m ³	27,794,135m ³	26,743,136m ³	28,196,176m ³	26,132,087m ³	25,792,766m ³	25,887,284m ³	25,905,505m ³	26,751,095m ³	26,168,265m ³	24,372,723m ³	25,665,726m ³
原水濁度				5度	11度	13度	15度	12度	23度	159度	12度	4度	9度	6度	6度
原水水温				13.0℃	18.0℃	20.9℃	21.9℃	26.8℃	23.6℃	19.0℃	13.7℃	8.9℃	7.2℃	8.3℃	10.8℃
排水処理実績	返送水濁度	調整池 濃縮槽	最大	14度	8度	16度	11度	6度	9度	17度	8度	17度	13度	9度	10度
			最大	11度	15度	12度	9度	5度	8度	15度	12度	10度	11度	9度	3度
	汚泥流入量	調整池	流入	249,960m ³	265,810m ³	242,370m ³	266,290m ³	220,550m ³	218,470m ³	359,590m ³	224,040m ³	142,620m ³	137,130m ³	131,230m ³	171,050m ³
			合計	78,530m ³	99,690m ³	113,220m ³	107,980m ³	85,480m ³	66,630m ³	105,420m ³	64,250m ³	52,320m ³	57,050m ³	46,360m ³	62,230m ³
	汚泥引抜量	調整池	1系	8,625m ³	8,882m ³	7,221m ³	6,617m ³	6,317m ³	8,956m ³	16,848m ³	12,901m ³	7,790m ³	5,948m ³	5,420m ³	6,839m ³
			2系	9,637m ³	9,733m ³	7,400m ³	6,649m ³	6,341m ³	9,025m ³	16,890m ³	13,019m ³	7,660m ³	5,961m ³	5,420m ³	6,845m ³
			合計	18,262m ³	18,615m ³	14,621m ³	13,266m ³	12,658m ³	17,981m ³	33,738m ³	25,920m ³	15,450m ³	11,909m ³	10,840m ³	13,684m ³
		濃縮槽	1系	10,066m ³	9,919m ³	6,675m ³	8,338m ³	8,217m ³	8,634m ³	13,328m ³	9,905m ³	7,535m ³	6,132m ³	7,763m ³	7,351m ³
			2系	10,486m ³	10,240m ³	6,843m ³	8,455m ³	8,356m ³	8,930m ³	13,882m ³	9,946m ³	7,283m ³	6,369m ³	6,535m ³	7,580m ³
			合計	20,552m ³	20,159m ³	13,518m ³	16,793m ³	16,573m ³	17,564m ³	27,210m ³					

令和2年度 排水処理実績

				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
取水量				24,510,824m ³	26,031,534m ³	24,529,104m ³	26,525,977m ³	25,558,788m ³	24,388,867m ³	26,247,626m ³	25,937,506m ³	26,407,766m ³	26,566,466m ³	24,453,795m ³	26,773,285m ³	
原水濁度				20度	8度	19度	46度	10度	44度	30度	4度	3度	3度	6度	8度	
原水水温				13.1℃	19.0℃	22.7℃	21.8℃	28.4℃	24.3℃	18.0℃	13.3℃	8.2℃	5.8℃	7.5℃	11.4℃	
排水処理実績	返送水濁度	調整池	最大	11度	8度	9度	14度	6度	7度	10度	7度	8度	13度	12度	8度	
		濃縮槽	最大	9度	5度	8度	14度	7度	9度	9度	7度	12度	8度	15度	7度	
	汚泥流入量	調整池	流入	265,780m ³	238,080m ³	267,110m ³	305,790m ³	221,180m ³	280,010m ³	288,980m ³	235,590m ³	144,250m ³	159,170m ³	130,680m ³	206,840m ³	
			バイパス	80,890m ³	74,710m ³	72,820m ³	90,060m ³	61,190m ³	73,170m ³	67,080m ³	51,650m ³	42,850m ³	45,910m ³	40,300m ³	68,730m ³	
				合計	346,670m ³	312,790m ³	339,930m ³	395,850m ³	282,370m ³	353,180m ³	356,060m ³	287,240m ³	187,100m ³	205,080m ³	170,980m ³	275,570m ³
	汚泥引抜量	調整池	1系	7,539m ³	12,694m ³	12,775m ³	10,663m ³	10,716m ³	9,174m ³	9,584m ³	12,303m ³	5,997m ³	4,755m ³	4,566m ³	4,953m ³	
			2系	7,546m ³	12,697m ³	12,668m ³	10,441m ³	10,901m ³	9,280m ³	9,698m ³	12,367m ³	5,857m ³	4,757m ³	4,596m ³	5,008m ³	
			合計	15,085m ³	25,391m ³	25,443m ³	21,104m ³	21,617m ³	18,454m ³	19,282m ³	24,670m ³	11,854m ³	9,512m ³	9,162m ³	9,961m ³	
		濃縮槽	1系	7,487m ³	8,688m ³	6,652m ³	6,738m ³	6,458m ³	7,680m ³	9,206m ³	8,533m ³	6,976m ³	5,789m ³	4,648m ³	4,176m ³	
			2系	7,743m ³	8,585m ³	6,994m ³	6,825m ³	6,577m ³	7,991m ³	10,184m ³	8,530m					

別紙2

令和3年度 排水処理実績

				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
取水量				25,213,885m	26,217,826m	25,177,895m	26,636,646m	26,068,855m	24,761,905m	25,800,275m	25,674,835m	25,846,934m	26,332,405m	23,302,503m	25,901,764m
原水濁度				8度	7度	10度	26度	23度	10度	5度	4度	6度	3度	4度	7度
原水水温				14.6℃	17.8℃	22.8℃	24.3℃	25.8℃	21.8℃	18.9℃	13.6℃	8.1℃	5.2℃	5.9℃	10.8℃
排水処理実績	返送水濁度	調整池濃縮槽	最大	4度	6度	10度	11度	7度	7度	7度	8度	10度	11度	15度	16度
			最大	8度	9度	7度	8度	10度	10度	8度	8度	7度	10度	10度	12度
	汚泥流入量	調整池	流入	217,460m	230,280m	214,830m	251,310m	234,690m	171,360m	199,020m	195,540m	139,520m	150,580m	121,720m	133,030m
			バイパス	73,480m	76,740m	84,520m	104,850m	118,520m	78,740m	68,290m	61,580m	50,500m	51,180m	37,510m	54,800m
	合計			290,940m	307,020m	299,350m	356,160m	353,210m	250,100m	267,310m	257,120m	190,020m	201,760m	159,230m	187,830m
	汚泥引抜量	調整池	1系	6,377m	6,240m	4,403m	10,952m	9,967m	6,508m	6,673m	7,551m	5,515m	5,770m	7,585m	5,434m
			2系	6,421m	6,276m	4,474m	11,079m	9,894m	6,559m	6,716m	7,677m	5,578m	5,822m	7,693m	5,476m
			合計	12,798m	12,516m	8,877m	22,031m	19,861m	13,067m	13,389m	15,228m	11,093m	11,592m	15,278m	10,910m
		濃縮槽	1系	6,106m	6,194m	5,830m	8,265m	9,693m	6,087m	6,843m	7,540m	7,000m	5,705m	7,416m	6,682m
			2系	6,200m	6,599m	6,626m	9,022m	9,822m	7,337m	8,393m	8,311m	6,574m	5,604m	7,244m	6,587m
			合計	12,306m	12,793m	12,456m	17,287m	19,515m	13,424m	15,236m	15,851m	13,574m	11,309m	14,660m	13,269m
	汚泥引抜濃度	調整池	1系	3.4%	3.3%	3.7%	4.0%	1.3%	0.5%	0.7%	1.5%	2.4%	3.0%	1.9%	2.4%
			2系	3.2%	3.1%	3.4%	3.9%	1.5%	0.7%	0.7%	1.4%	2.3%	2.9%	2.0%	2.4%
			平均	3.3%	3.2%	3.6%	4.0%	1.4%	0.6%	0.7%	1.5%				

別紙2

令和4年度 排水処理実績

				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
取水量				24,630,054m	25,552,095m	25,489,824m	26,008,187m	26,029,405m	25,520,085m	25,758,794m	25,312,114m	26,451,195m	26,394,104m	23,948,864m	26,038,624m
原水濁度				7度	8度	15度	24度	13度	20度	5度	5度	7度	4度	4度	7度
原水水温				15.7℃	17.8℃	21.5℃	25.9℃	26.9℃	24.1℃	18.2℃	13.9℃	8.4℃	5.8℃	6.3℃	11.5℃
排水処理実績	返送水濁度	調整池濃縮槽	最大	9度	19度	19度	14度	15度	15度	6度	10度	9度	13度	6度	12度
			最大	13度	6度	15度	8度	11度	8度	11度	6度	6度	9度	6度	6度
	汚泥流入量	調整池	流入	200,980m	213,910m	236,210m	238,060m	248,140m	254,090m	212,810m	188,240m	128,800m	127,390m	130,440m	169,350m
			合計	84,080m	86,900m	94,120m	75,450m	87,380m	99,470m	83,260m	82,340m	52,610m	50,470m	41,690m	74,100m
	汚泥引抜量	調整池	1系	5,286m	5,549m	7,678m	8,817m	8,892m	5,532m	4,938m	5,568m	6,119m	8,184m	5,681m	6,142m
			2系	5,336m	5,932m	8,112m	9,208m	9,236m	5,750m	5,116m	5,634m	6,124m	8,215m	5,734m	6,195m
			合計	10,622m	11,481m	15,790m	18,025m	18,128m	11,282m	10,054m	11,202m	12,243m	16,399m	11,415m	12,337m
		濃縮槽	1系	6,740m	8,552m	7,487m	7,412m	7,296m	5,286m	4,037m	6,512m	6,417m	6,551m	8,075m	6,949m
			2系	6,956m	7,889m	7,790m	7,949m	7,721m	5,457m	5,229m	6,927m	6,712m	6,975m	7,166m	7,534m
			合計	13,696m	16,441m	15,277m	15,361m	15,017m	10,743m	9,266m	13,439m	13,129m	13,526m	15,241m	14,483m
	汚泥引抜濃度	調整池	1系	3.4%	2.8%	3.3%	1.3%	2.0%	3.9%	3.0%	1.7%	1.7%	1.0%	1.0%	0.8%
			2系	3.3%	2.6%	3.4%	1.8%	2.1%	3.6%	2.9%	1.7%	1.6%	1.1%	1.2%	1.0%
			平均	3.4%	2.7%	3.4%	1.6%	2.1%	3.8%	3.0%	1.7%	1.7%	1.1%	1.1%	0.9%
		濃縮槽	1系	2.7%	3.4%	4.3%	5.8%	7.7%	6.7%	8.2%	3.1%	2.0%	1.9%	1.6%	1.6%
			2系	2.5											

別紙2

令和5年度 排水処理実績

				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
取水量				24,952,985m ³	25,371,515m ³	25,339,186m ³	26,122,937m ³	25,963,806m ³	23,968,444m ³	24,695,712m ³	25,079,044m ³	24,685,105m ³	24,336,511m ³	21,954,030m ³	24,999,605m ³
原水濁度				7度	9度	27度	8度	12度	9度	6度	5度	5度	4度	9度	8度
原水水温				14.9℃	18.2℃	21.5℃	27.1℃	28.3℃	26.6℃	18.6℃	13.8℃	9.0℃	6.6℃	8.3℃	9.6℃
排水処理実績	返送水濁度	調整池濃縮槽	最大	10度	9度	8度	2度	3度	5度	2度	6度	3度	5度	5度	5度
			最大	9度	8度	6度	2度	2度	2度	2度	3度	3度	5度	4度	4度
	汚泥流入量	調整池	流入	214,680m ³	219,460m ³	262,260m ³	193,450m ³	208,980m ³	195,630m ³	200,440m ³	195,700m ³	125,500m ³	131,140m ³	126,460m ³	175,670m ³
			合計	298,630m ³	310,790m ³	379,410m ³	273,190m ³	294,420m ³	276,240m ³	278,030m ³	279,140m ³	177,640m ³	183,500m ³	175,370m ³	264,630m ³
	汚泥引抜量	調整池	1系	5,746m ³	7,373m ³	6,634m ³	8,493m ³	6,300m ³	7,072m ³	9,050m ³	5,687m ³	6,804m ³	6,911m ³	7,658m ³	5,921m ³
			2系	5,795m ³	7,392m ³	6,646m ³	8,748m ³	6,422m ³	7,164m ³	9,157m ³	5,657m ³	6,860m ³	6,990m ³	7,761m ³	5,961m ³
			合計	11,541m ³	14,765m ³	13,280m ³	17,241m ³	12,722m ³	14,236m ³	18,207m ³	11,344m ³	13,664m ³	13,901m ³	15,419m ³	11,882m ³
		濃縮槽	1系	5,316m ³	7,283m ³	8,423m ³	7,167m ³	8,209m ³	6,481m ³	4,567m ³	6,132m ³	6,135m ³	4,556m ³	5,785m ³	6,586m ³
			2系	6,002m ³	8,921m ³	9,108m ³	7,111m ³	8,324m ³	6,644m ³	5,427m ³	6,350m ³	6,274m ³	5,316m ³	6,164m ³	6,881m ³
			合計	11,318m ³	16,204m ³	17,531m ³	14,278m ³	16,533m ³	13,125m ³	9,994m ³	12,482m ³	12,40			

令和6年度 排水処理実績

				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
取水量				25,202,898m ³	26,419,238m ³	26,059,418m ³	27,843,068m ³	27,384,598m ³	25,911,614m ³	26,056,316m ³	25,767,066m ³	27,327,727m ³	25,706,094m ³	23,461,633m ³	25,128,006m ³
原水濁度				10度	9度	13度	11度	40度	18度	13度	9度	4度	5度	5度	10度
原水水温				15.8℃	19.2℃	22.6℃	26.8℃	28.3℃	25.3℃	20.3℃	14.3℃	8.1℃	6.7℃	6.6℃	10.2℃
排水処理実績	返送水濁度	調整池濃縮槽	最大	6度	5度	8度	7度	8度	6度	6度	7度	4度	5度	5度	9度
			最大	5度	4度	4度	8度	14度	8度	9度	6度	3度	4度	7度	6度
	汚泥流入量	調整池	流入	222,660m ³	232,990m ³	215,280m ³	162,170m ³	246,600m ³	180,190m ³	221,740m ³	180,840m ³	137,050m ³	122,490m ³	114,700m ³	173,160m ³
			バイパス合計	105,040m ³	98,290m ³	94,780m ³	76,420m ³	124,070m ³	84,952m ³	93,760m ³	83,280m ³	57,380m ³	57,700m ³	49,000m ³	78,350m ³
	汚泥引抜量	調整池	1系	5,682m ³	5,100m ³	4,723m ³	9,166m ³	8,972m ³	6,406m ³	6,086m ³	7,136m ³	6,631m ³	6,920m ³	6,728m ³	6,204m ³
			2系	5,742m ³	5,153m ³	4,573m ³	9,245m ³	9,065m ³	6,465m ³	6,115m ³	7,212m ³	6,791m ³	6,917m ³	6,804m ³	6,285m ³
			合計	11,424m ³	10,253m ³	9,296m ³	18,411m ³	18,037m ³	12,871m ³	12,201m ³	14,348m ³	13,422m ³	13,837m ³	13,532m ³	12,489m ³
		濃縮槽	1系	6,836m ³	7,205m ³	7,196m ³	7,117m ³	7,564m ³	5,993m ³	4,780m ³	5,904m ³	7,072m ³	5,395m ³	7,688m ³	6,299m ³
			2系	6,841m ³	7,662m ³	6,117m ³	7,127m ³	7,762m ³	6,029m ³	3,855m ³	6,156m ³	7,248m ³	5,444m ³	7,091m ³	6,492m ³
			合計	13,677m ³	14,867m ³	13,313m ³	14,244m ³	15,326m ³	12,022m ³	8,635m ³	12,060m ³	14,320m ³	1		

令和7年度 排水処理実績

				4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
取水量				24,343,496m	25,827,468m	25,928,838m	26,313,856m	26,603,327m	25,916,027m	26,532,959m	25,550,427m	25,885,625m	25,731,965m	21,878,440m	24,952,383m
原水濁度				11度	12度	11度	13度	7度	11度	5度	5度	4度	3度	4度	6度
原水水温				14.4℃	18.3℃	23.0℃	28.4℃	28.5℃	26.7℃	19.9℃	12.8℃	8.2℃	5.3℃	7.3℃	11.3℃
排水処理実績	返送水濁度	調整池濃縮槽	最大	8度	9度	8度	7度	2度	3度	4度	5度	4度	3度	5度	6度
			最大	8度	5度	5度	5度	3度	4度	4度	4度	5度	7度	3度	7度
	汚泥流入量	調整池	流入	211,160m	246,090m	228,480m	198,380m	197,900m	194,750m	199,100m	209,330m	150,670m	140,400m	130,540m	194,010m
			バイパス	99,590m	105,900m	93,690m	85,480m	84,800m	74,830m	77,270m	65,200m	52,410m	54,290m	50,610m	77,990m
	合計			310,750m	351,990m	322,170m	283,860m	282,700m	269,580m	276,370m	274,530m	203,080m	194,690m	181,150m	272,000m
	汚泥引抜量	調整池	1系	7,299m	7,427m	6,213m	7,308m	8,246m	6,020m	6,020m	4,572m	6,655m	8,417m	7,662m	3,994m
			2系	7,413m	7,409m	6,268m	7,506m	8,537m	6,103m	6,103m	4,607m	6,722m	8,462m	7,812m	4,062m
			合計	14,712m	14,836m	12,481m	14,814m	16,783m	12,123m	12,123m	9,179m	13,377m	16,879m	15,474m	8,056m
		濃縮槽	1系	6,647m	5,822m	6,115m	7,261m	5,873m	6,196m	6,091m	6,456m	6,804m	5,255m	6,263m	3,008m
			2系	6,895m	6,738m	6,267m	7,314m	6,085m	6,208m	6,276m	4,231m	7,741m	5,425m	6,463m	3,049m
			合計	13,542m	12,560m	12,382m	14,575m	11,958m	12,404m	12,367m	10,687m	14,545m	10,680m	12,726m	6,057m
	汚泥引抜濃度	調整池	1系	0.5%	0.3%	0.4%	0.9%	2.0%	0.2%	0.3%	0.5%	0.6%	0.8%	0.8%	0.9%
			2系	0.7%	0.4%	0.3%	0.6%	1.5%	0.2%	0.3%	0.7%	0.7%	0.6%	0.7%	1.0%
			平均	0.6%	0.4%	0.4%	0.8%	1.8%							