令和元年度環境整備センター埋立地発生ガス検査結果

検査項目	単位	1号埋立地　NO. 1				2号埋立地　NO. 1				3号埋立地　NO.3			
		R1.5.8	R1.8.20	R1.11.1	R2.2.4	R1.5.8	R1.8.20	R1.11.1	R2.2.4	R1.5.8	R1.8.20	R1.11.1	R2.2.4
窒素	vol%	79.1	79.0	78.9	79.0	79.0	79.0	78.9	78.9	79.2	79.4	79.2	79.0
酸素	vol%	20.8	20.9	21.0	20.9	20.9	20.9	21.0	21.0	20.5	19.9	20.3	20.7
メタン	vol%	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.02	0.12	0.08	0.07
二酸化炭素	vol%	0.09	0.05	0.06	0.07	0.09	0.05	0.05	0.05	0.27	0.56	0.44	0.27
一酸化炭素	vol%	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
硫化水素	ppm	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.18	0.02	0.07	0.06
メチルメルカプタン	ppm	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
エチルメルカプタン	ppm	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

検査項目	単位	5号埋立地　NO. 2				6号埋立地　NO. 3				7－1号埋立地　NO. 5			
		R1.5.8	R1.8.20	R1.11.1	R2.2.4	R1.5.8	R1.8.20	R1.11.1	R2.2.4	R1.5.8	R1.8.20	R1.11.1	R2.2.4
窒素	vol%	79.6	79.1	79.3	79.1	79.0	79.7	78.9	78.9	79.2	79.0	78.9	79.1
酸素	vol%	19.6	20.8	20.3	20.8	20.9	20.2	21.0	21.0	20.5	20.9	21.0	20.7
メタン	vol%	0.29	0.01	0.06	0.02	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	0.06	<0.01	<0.01	0.04
二酸化炭素	vol%	0.47	0.11	0.29	0.11	0.05	0.05	0.05	0.05	0.16	0.06	0.05	0.17
一酸化炭素	vol%	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
硫化水素	ppm	0.41	<0.01	0.03	0.17	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
メチルメルカプタン	ppm	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
エチルメルカプタン	ppm	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

検査項目	単位	7－2号埋立地　NO.2				7－3号埋立地　NO.1				13号埋立地　NO.1			
		R1.5.8	R1.8.20	R1.11.1	R2.2.4	R1.5.8	R1.8.20	R1.11.1	R2.2.4	R1.5.8	R1.8.20	R1.11.1	R2.2.4
窒素	vol%	80.7	79.0	79.6	79.1	79.9	80.0	79.3	79.2	79.0	79.1	79.0	78.9
酸素	vol%	18.1	20.8	19.2	20.7	18.9	18.0	18.7	20.5	20.9	20.7	20.6	21.0
メタン	vol%	0.28	<0.01	0.20	<0.01	0.56	0.94	1.3	0.03	<0.01	<0.01	0.02	<0.01
二酸化炭素	vol%	0.94	0.16	0.95	0.23	0.61	1.1	0.72	0.24	0.07	0.15	0.33	0.06
一酸化炭素	vol%	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
硫化水素	ppm	<0.01	<0.01	<0.01	0.01	0.31	0.02	0.03	0.01	0.03	0.03	0.03	0.06
メチルメルカプタン	ppm	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
エチルメルカプタン	ppm	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01

検査項目	単位	13号埋立地　NO.3				13号埋立地　NO.4				13号埋立地　NO. 5			
		R1.5.8	R1.8.20	R1.11.1	R2.2.4	R1.5.8	R1.8.20	R1.11.1	R2.2.4	R1.5.8	R1.8.20	R1.11.1	R2.2.4
窒素	vol%	79.0	79.1	79.2	79.0	79.0	79.2	79.0	79.2	79.0	79.2	79.0	79.0
酸素	vol%	20.9	20.6	20.3	20.9	20.9	20.5	20.9	20.6	20.9	20.3	20.9	20.9
メタン	vol%	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
二酸化炭素	vol%	0.08	0.25	0.46	0.10	0.06	0.26	0.10	0.17	0.07	0.46	0.10	0.09
一酸化炭素	vol%	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
硫化水素	ppm	0.19	0.02	0.71	0.06	0.12	0.02	1.5	0.08	0.46	0.04	2.0	0.08
メチルメルカプタン	ppm	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
エチルメルカプタン	ppm	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01