第２章　施工計画

					年度	平成27年度						平成28年度												平成29年											
					年	平成27年						平成28年												平成29年										平成30年	
					月	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
					延べ月			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
工事工程	造成工事	①	準備・防災工事																																
		②	土工事																																
		③	調整池・排水工事																																
		④	道路工事																																
		⑤	上・下水道工事																																
		⑥	農業用・排水工事																																
		⑦	公園・雑工事																																
	建築工事	⑧	準備・仮設工事																																
		⑨	杭工事																																
		⑩	土工事																																
		⑪	基礎躯体工事																																
		⑫	地上区体工事																																
		⑬	内・外装工事																																
		⑭	その他																																
建設機械稼働台数（延べ台数/月）	造成工事	①	パワーブレンダー機	バックホウ1.9㎥							20	30	30	30	30	30	20																		
		②	バックホウ	0.7㎥			60	80	80	80	110	110	110	110	110	110	110	110	110	60	30	20													
		③	バックホウ	0.45㎥			50	70	70	70	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	60													
		④	バックホウ	0.25㎥			20	30	30	30	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	30													
		⑤	振動ローラー	10t							20	20	20	20	20	20	30	30	20																
		⑥	振動ローラー	1.5t							30	30	30	30	30	40	40	40	30																
		⑦	タイヤローラー	10t							10	10	10	10	10	10	15	15	10																
		⑧	移動式クレーン	25t			20	20	20	20	40	40	40	40	40	40	45	45	45	45	45	45													
		⑨	ブルドーザ	16t				40	40	40	40	40	40	40	40	40	40																		
		⑩	トラッククレーン	30t			10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	20	20	20	10													
	建築工事	⑪	バックホウ	0.7㎥																			50	50	200	200					50	100	100	50
		⑫	杭打ち機																				20	50	50									
		⑬	クローラクレーン	120t、300t																						50	80	100	100	50				
		⑭	トラッククレーン	30t																			20	50	50	50	50	50	50	50	80	50	20	10
	合計						160	250	250	250	450	460	460	460	460	470	480	420	405	295	265	165	90	150	300	300	130	150	150	100	130	150	120	60
資材運搬等車両台数（延べ台数/月）(片道)	造成工事	①	ダンプトラック	10～25t			1,600	1,600	1,600	1,600	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	1,600	1,600	1,200	1,200	1,200	1,000	500													
		②	ダンプトラック	4t			20	20	20	20	50	50	50	50	75	75	75	75	75	75	60	60													
		③	大型トラック	10～25t資材搬入等			100	100	100	100	200	200	200	250	250	250	250	250	250	200	100	100													
		④	大型トラック	4tユニック資材搬入等			20	20	20	20	40	40	40	40	40	40	50	50	50	50	50	20													
		⑤	コンクリートミキサー車	4～10t			30	30	30	30	100	100	100	100	140	140	150	150	150	150	140	30													
		⑥	コンクリートポンプ車	10t										50	50																				
		⑦	散水車	4t			20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	20	20	20	20	20													
		⑧	通勤車両				30	70	70	70	140	140	140	140	170	170	170	170	170	170	140	140													
	建築工事	⑨	ダンプトラック	10～25t																			300	500	1,575	1,575	100	50							
		⑩	大型トラック	10～25t資材搬入等																						50	50	50	100	150	200	150	50	10
		⑪	大型トラック	4tユニック資材搬入等																			5	10	20	50	80	100	150	200	250	200	100	50
		⑫	大型トレーラー	20t																				50	50			60	60	60	60	60		
		⑬	コンクリートミキサー車	4～10t（4.5㎥）																						300	600	600	500	400	400			
		⑭	コンクリートポンプ車	65～85㎥/h																						8	15	15	12	10	10			
		⑮	通勤車両																				50	150	150	250	375	500	750	1,000	1,250	1,250	1,000	500
	合計						1,820	1,870	1,870	1,870	2,260	2,260	2,260	2,360	2,455	2,305	2,325	1,915	1,915	1,865	1,510	870	305	560	1,645	1,983	845	875	822	820	920	410	150	60

※建築工事に関する工事工程、建設機械稼働台数及び資材運搬等車両台数は、想定である。