

病院整備計画申出者（法人名）医療法人あかつき会（はとがや病院）

病院整備計画の変更概要書

1 医療機関の名称・所在地・所在二次保健医療圏

医療法人あかつき会はとがや病院

埼玉県川口市坂下町 4 - 1 6 - 2 6 （南部医療圏）

2 開設者の名称・所在地

医療法人あかつき会

埼玉県川口市坂下町 4 - 1 6 - 2 6

3 医療機関の現状

病床数

病床機能区分	病床種別	許可病床数	稼働病床数	非稼働病床数
回復期機能	一般病床	4 0	4 0	0
慢性期機能	療養病床	6 0	6 0	0
計		1 0 0	1 0 0	0

4 整備する病床の機能・数

【変更前】 整備計画病床 6 0 床

病床機能区分*1	医療機能*2	病床種別	入院基本料 特定入院料	病床数
回復期	在宅医療	一般	地域包括ケア病棟入院料 I	2 0
慢性期	在宅医療	療養	医療療養病棟入院料 I	4 0
計	—	—	—	6 0

*1 高度急性期、急性期、回復期、慢性期のいずれかの病床機能を記載

*2 がん医療、脳卒中医療、心血管疾患医療、救急医療、周産期医療、在宅医療など整備する病床が担う医療機能を記載

【変更後】 整備計画病床 2 0 床

病床機能区分*1	医療機能*2	病床種別	入院基本料 特定入院料	病床数
回復期	在宅医療	一般	地域包括ケア病棟入院料 I	2 0
計	—	—	—	2 0

*1 高度急性期、急性期、回復期、慢性期のいずれかの病床機能を記載

*2 がん医療、脳卒中医療、心血管疾患医療、救急医療、周産期医療、在宅医療など整備する病床が担う医療機能を記載

5 スケジュール変更

【変更前】

No.	項 目	計画年月	備 考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和5年2月	
2	建築（着工）	令和7年4月	
3	建築（竣工）	令和7年6月 令和7年8月	地域包括ケア 医療療養
4	医療従事者の確保	令和7年6月 令和7年8月	地域包括ケア 医療療養
5	使用許可（医療法）	令和7年6月 令和7年8月	地域包括ケア 医療療養
6	開設（増床）	令和7年6月 令和7年8月	地域包括ケア 医療療養

【変更後】

No.	項 目	計画年月	備 考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和5年2月	
2	建築（着工）	令和7年3月	地域包括ケア
3	建築（竣工）	令和7年8月	地域包括ケア
4	医療従事者の確保	令和8年3月	地域包括ケア
5	使用許可（医療法）	令和7年8月	地域包括ケア
6	開設（増床）	令和8年3月	地域包括ケア

6 スケジュール変更等の理由

〈医療療養病棟の整備計画の中止〉

〈地域包括ケア病棟の、医療従事者の確保・開設期限の延期〉

- 建築費が、当初想定より2割程度高騰し、工事範囲の見直しや原材料の見直しを依頼するも、大きく費用は変わらず、採算が合わなくなったため、療養病床の工事計画を中止せざるを得なくなりました。
- また、昨年10月頃より、工業者に前倒しで着工するよう申し入れ、着工を3月に早めましたが、工事計画の見直し・職人不足の理由により工事が遅延しております。
- 人員確保については、昨年4月より紹介業者への採用強化（募集費用の料率アップ など）や、職員紹介制度を導入するなど人員確保に努めてまいりましたが、今春退職者などもあり、規定数に対し、現時点で看護師1名のみ確保できている現状です。
- 引き続き、募集活動を注力して参りますが、令和8年3月までかかる見込みのため、開設時期を令和8年3月とするスケジュールに変更申請させていただきます。