

病院整備計画の変更概要書

1 医療機関の名称・所在地・所在二次保健医療圏

新所沢清和病院・所沢市神米金141-3・西部

2 開設者の名称・所在地

医療法人 清和会・所沢市神米金141-3

3 医療機関の現状

病床数

病床機能区分	病床種別	許可病床数	稼働病床数	非稼働病床数
慢性期	療養病床	220	220	0
	精神科病床	240	240	0
計		460	460	0

4 整備する病床の機能・数

整備計画病床 240床

病床機能区分*1	医療機能*2	病床種別	入院基本料 特定入院料	病床数
慢性期	慢性期医療	療養	療養病棟入院基本料	240
計	—	—	—	240

*1 高度急性期、急性期、回復期、慢性期のいずれかの病床機能を記載

*2 がん医療、脳卒中医療、心血管疾患医療、救急医療、周産期医療、在宅医療など整備する病床が担う医療機能を記載

5 スケジュール変更

【変更前】

No.	項 目	計画年月	備 考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和 7 年 9 月	
2	建築（着工）	令和 7 年 10 月	
3	建築（竣工）	令和 7 年 11 月	
4	医療従事者の確保	—	令和 7 年 5 月 31 日
5	使用許可（医療法）	令和 7 年 12 月	
6	開設（増床）	令和 7 年 12 月	

【変更後】

No.	項 目	計画年月	備 考
1	開設（変更）許可（医療法）	令和 7 年 10 月	
2	建築（着工）	令和 7 年 10 月	
3	建築（竣工）	令和 8 年 3 月	
4	医療従事者の確保	—	令和 7 年 5 月 31 日
5	使用許可（医療法）	令和 8 年 3 月	
6	開設（増床）	令和 8 年 3 月	

6 スケジュール変更等の理由

<p>（スケジュール変更等内容）</p> <p>○計画年月の開設（増床）予定が令和 7 年 12 月から令和 8 年 3 月に変更となる。</p> <p>（スケジュール変更等の申請とならないように取り組んできた内容）</p> <p>○建替えによる増床計画を建替えではなく現状の建物内での改築による増床計画に変更することで建築（竣工）工程の短縮を計った。</p> <p>（スケジュール変更等に至った理由）</p> <p>○建築費の高騰もあり建替えによる増床計画が困難な状況となり、現状の建物内での改修による増床計画に変更しました。</p> <p>計画変更後に天井内に敷設されているスプリンクラー配管の老朽化により水漏れが発生し、配管の補修工事が必要となったため、3 月まで工期を延期せざるを得ない状況となりました。</p>

7 都市計画法等許可の必要性がある場合は、行政機関との手続の状況

<p>都市計画法等許可の必要はございません。既に狭山保健所に開設（変更）許可は届出ており、令和 7 年 10 月着工済みです。</p>
